

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ)
৪০টি টিটিসি ও ০১টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
www.bmet.gov.bd

স্মারক নং-৪৯.০১.০০০০.৩৩৭.১৬.০১২.২২- ১৭৮

তারিখ: ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৩ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: নভেম্বর/২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের নভেম্বর/২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।



মো: সাইফুল হক চৌধুরী
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
ফোন: ৯৩৫০৮২৬

E-mail: pd40ttc_1imt@yahoo.com

বিতরণঃ জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)


- ১। সিনিয়র সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ৭১-৭২ প্রবাসী কল্যাণ ভবন, রমনা, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক (গ্রেড-১), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৩। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, রমনা, ঢাকা।
- ৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৫। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, রমনা, ঢাকা।
- ৭। পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিচালনা), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৮। পরিচালক (প্রশিক্ষণ মান ও পরিকল্পনা), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৯। সিস্টেম এনালিস্ট (আইটি বিভাগ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ১০। অফিস কপি।

“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের নভেম্বর/২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন।


মন্ত্রণালয়ের নাম	:	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	:	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
প্রকল্পের নাম	:	“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প।
প্রকল্পের মেয়াদঃ	:	ক) মূল: ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত। খ) ১ম সংশোধিত: ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত। গ) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে: ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২৩খ্রিঃ। ঘ) ২য় সংশোধিত: ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২৪খ্রিঃ পর্যন্ত।
একনেক কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ	:	ক) মূল: ২৪/১১/২০১৫ খ্রিঃ খ) ১ম সংশোধিত: ২২/০৯/২০২০ খ্রিঃ গ) ২য় সংশোধিত: ১৯/০৬/২০২৩ খ্রিঃ (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক)
প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	ক) মূল: ১৩৩১২৯.৬৩ লক্ষ টাকা (জিওবি) খ) ১ম সংশোধিত: ১৬৬৭০৭.৯২ লক্ষ টাকা (জিওবি) গ) ২য় সংশোধিত: ১৫৮৭৩২.২৮ লক্ষ টাকা (জিওবি)
নভেম্বর/২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ও (অগ্রগতি%)	:	১১৪৫৯১.০০ লক্ষ টাকা (৯২.১৯%)
বাস্তব অগ্রগতি	:	৭৯%
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ	:	২৭০৯২.০০ লক্ষ টাকা
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অবমুক্তি	:	১৩৫২০.৫০ লক্ষ টাকা (১ম কিস্তি ও ২য় কিস্তি)
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের নভেম্বর /২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয় ও অগ্রগতি	:	৫২৩০.০৩ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের তথ্যাদি

অংশের নাম	অনুমোদিত আরডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	প্রকল্পের শুরু হতে জুন/২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের মোট অবমুক্তি ও ব্যয় নভেম্বর/২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত শতকরা হার (%)		২০২৩-২৪ অর্থ বছরের নভেম্বর/২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়ের হার (%)
				অবমুক্তি	ব্যয়	
আবর্তক ব্যয়						
৩১১১১-কর্মকর্তাদের বেতন	১২০.০০	৭১.৮৮	১৪.২৫	৫.০০	২.৯৮	২০.৯১%
৩১১১২-কর্মচারীদের বেতন	৮.৯০	৮.৯০	০.০০	০.০	০.০	০.০%
৩১১১৩- ভাতাদি	১৩০.৯৮	৭১.২৮	১৬.২৫	৫.৪০	২.৬৯	১৬.৫৫%
৩২১১১-প্রশাসনিক ব্যয়	২৩৯.১৭	১১২.৯৭	২৯.৫৫	১৭.৩০	৬.৪৭	২১.৮৯%
৩২২১১-ফি, চার্জ, কমিশন	১.১৬	১.১৬	১.২৫	০.০০	০.০	০.০%
৩২৩১৩-অভ্যমন্ত্রীর প্রশিক্ষণ	২০.০০	০.০	৫.০০	০.০০	০.০	০.০%
৩২৪৩১-পেট্রোল ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট	৪৫.০০	২২.৫৪	৫.০০	২.০০	১.৫৯	৩১.৮০%
৩২৪৪১- ভ্রমণ ও বদলী	১৫.১২	৭.৯২	২.০০	১.০০	০.০১	০.০%


 মোঃ সাঈফুল হক চৌধুরী
 প্রকল্প পরিচালক (যোগাট)
 ৪০ টি টিএস ও ০১টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
 বিএনপি, কাকরাইল, ঢাকা।
 সঙ্গীতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অংশের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	প্রকল্পের শুরুর হতে জুন/২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের মোট অবমুক্তি ও ব্যয় নভেম্বর/২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত শতকরা হার (%)		২০২৩-২৪ অর্থ বছরের নভেম্বর/২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়ের হার (%)
				অবমুক্তি	ব্যয়	
৩২৫২১-চিকিৎসা ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদি	২৫৪.৪২	০.০০	৭০.০০		০.০	০.০%
৩২৫৫১-মুদ্রণ ও মনিহারি	৪২.০০	১০.৬৩	৪.১০	২.৮০	০.৫৮	১৪.১৪%
৩২৫৬১-সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী	২০১৭.৭১	৩.৭৯	১০০৯.১০	০.৭৫	০.০২	০.০%
৩২৫৭২- সম্মানী/পারিতোষিক	২০.০০	০.০০	৩.০০	১.৭৫	০.০	০.০%
৩২৫৮১-মেরামত ও সংরক্ষণ	৫০.০০	২৯.৩৫	৮.৫০	৩.০০	১.৫৩	১৮%
মোট আবর্তক ব্যয়=	২৯৬৪.৪৬	৩৪০.৪২	১১৬৮.০০	৩৯.০০	১৫.৮৭	১.৩৫%
মূলধন ব্যয়ঃ						
৪১১১২-পূর্ত নির্মাণ	৯৪৯৫৯.০৯	৮৪৫৮২.৬৪	৯০০০.০০	৭২৮১.৫০	৪০৭৫.৪৬	৪৫.২৮%
৪১১১৩-স্মৃতিসৌধ	১২০.০০	৬৬.৬৪	৫০.০০	৫০.০০	৫.৭৯	১১.৫৮%
৪১১২১- মোটরযান (পরিবহন সরঞ্জামাদি)	১৮৪৫.১৯	৮৫.১৯	০.০০	০.০০	০.০	০.০%
৪১১২৩-অফিস সরঞ্জামাদি	৮৫৫.৭২	১৩.৫৬	২০০.০০	২০০.০০	০.০	০.০%
৪১১২৩- আসবাবপত্র	৭৪৫৬.৩৪	৬৩৪৪.২০	১৬০০.০০	৮০০.০০	৫০০.০	৩১.২৫%
৪১১২৩- চিকিৎসা ও শৈল চিকিৎসা	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০	০.০%
৪১১২৩- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৩৫৮৮১.৪৮	৪৩৩৩.৪৫	১৫০২৪.০০	৫১৫০.০০	৬৩২.৯১	৪.২১%
৪১৪১১-ভূমি অধিগ্রহণ	১৩৬৫০.০০	১৩৫৯৪.৮৭	৫০.০০	০.০০	০.০	০.০%
মোট মূলধন ব্যয়=	১৫৫৭৬৭.৮২	১০৯০২০.৫৫	২৫৯২৪.০০	১৩৪৮১.৫০	৫২১৪.১৬	২০.১১%
সর্বমোট=	১৫৮৭৩২.২৮	১০৯৩৬০.৯৭	২৭০৯২.০০	১৩৫২০.৫০	৫২৩০.০৩	১৯.৩০%



মো: সাইফুল হক চৌধুরী
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)

ফোনঃ ৯৩৫০৮২৬

e-mail: pd40ttc_limt@yahoo.com

প্রকল্পের অশিক্ষিত বাস্তব অগ্রগতিঃ

১। জনবল	ঃ - অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ২টি পদ, ২ জন কর্মরত আছে। - আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে ড্রাইভার ২ জন, অফিস সহায়ক ২ জন ও পরিচ্ছন্নকর্মী ১ জন, সর্বমোট ৫ জন কর্মরত আছে।
২। মটরযান	ঃ - প্রকল্পের পিআইইউতে ১ (এক) টি জীপ ও ১ (এক) টি মাইক্রোবাস ব্যবহৃত হচ্ছে।
৩। অফিস যন্ত্রপাতি	ঃ ১৩.৫৬ লক্ষ টাকার ২৪টি অফিস যন্ত্রপাতি পিআইইউতে ব্যবহৃত হচ্ছে।
৪। আসবাবপত্র	ঃ ৫.৮৬ লক্ষ টাকার ৩৯টি আসবাবপত্র পিআইইউতে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া আসবাবপত্র সরবরাহের জন্য গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগ, ঢাকাকে ৬৮৩৮.৩৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
৫। ভূমি অধিগ্রহণ	ঃ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ৪০টি উপজেলায় জমি অধিগ্রহণ বাবদ মোট ১৩৫৯৪.৮৭ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে ন্যস্ত করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	মৌজা	জমির পরিমাণ	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দখল হস্তান্তরের তারিখ	মন্তব্য
১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিঙ্গাইর	মানিকগঞ্জ	সিঙ্গাইর	১.৫০ একর	৬১০.০০	৬১০.০০	২৭-০৪-১৬	
২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দিঘলিয়া	খুলনা	সেনহাটি	১.৫০ একর	৩১৯.২৫	৩১৯.২৫	২৭-১২-১৬	
৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পাইকগাছা	খুলনা	শিবের বাটি	১.৫০ একর	১১৭.৯২	১১৭.৯২	২৭-১২-১৬	
৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর	সেনগাঁও	১.৫০ একর	৫৪০.০০	৫৪০.০০	০৮-০১-১৭	
৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কামারখন্দ	সিরাজগঞ্জ	ধোপাকান্দি	১.৫০ একর	১৫২.৭০	১৫২.৭০	২৫-০১-১৭	
৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিরাজগঞ্জ সদর	সিরাজগঞ্জ	বাইতারা	১.৫০ একর	১৪৬.৭৮	১৪৬.৭৮	৩০-০১-১৭	
৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ	দর্শাপাড়	১.৫০ একর	২৫.০০	২৫.০০	০৬-০২-১৭	
৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কেশবপুর	যশোর	বায়েসা	১.৫০ একর	৪৬.০০	৪৬.০০	০৭-০২-১৭	
৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দীরগঞ্জ	রংপুর	মকিমপুর	১.৫৪ একর	১১২.৪০	১১২.৪০	০৮-০৩-১৭	
১০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিংড়া	নাটোর	সেরকোল	১.৫০ একর	৩০.০০	৩০.০০	১৬-০৩-১৭	
১১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গৌরনদী	বরিশাল	বড় কসবা	১.৫০ একর	১৩৪.০৫	১৩৪.০৫	০২-০৫-১৭	
১২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গজাচড়া	রংপুর	নবনীদাস	১.৫০ একর	৮৩.৬৯	৮৩.৬৯	০২-০৫-১৭	
১৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কাপাসিয়া	গাজীপুর	ভরগাঁও	১.৫০ একর	২০৬.৪৭	২০৬.৪৭	১৪-০৬-১৭	
১৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মেলান্দহ	জামালপুর	ফুলছিন্না	১.৫০ একর	১২২.০০	১২২.০০	০৫-০৭-১৭	
১৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাউজান	চট্টগ্রাম	চিকদাইর	১.৫০ একর	১১৭.৭৬	১১৭.৭৬	২৬-০৭-১৭	
১৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মনোহরদি	নরসিংদী	গোতালিয়া	১.৫০ একর	১১৮.১৩	১১৮.১৩	৩০-০৭-১৭	
১৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর	কামারগ্রাম	১.৫০ একর	৭৩.৫৫	৭৩.৫৫	২৩-০৮-১৭	
১৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চিতলমারি	বাগেরহাট	শ্যামপাড়া	১.৫০ একর	৪৯.০৮	৪৯.০৮	২৪-০৮-১৭	
১৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	শেরপুর সদর	শেরপুর	মধ্যবয়ড়া	১.৫০ একর	৯৭.৮১	৯৭.৮১	২৮-০৮-১৭	
২০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মুন্সীগঞ্জ সদর	মুন্সীগঞ্জ	বড় কেওয়ার	১.৫০ একর	২৪৬.০৫	২৪৬.০৫	২৬-০৯-১৭	
২১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাঙ্গালকোট	কুমিল্লা	হরিপুর	১.৫০ একর	৪৬৫.৬৫	৪৬৫.৬৫	০৮-১০-১৭	
২২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	খানসামা	দিনাজপুর	গোবিন্দপুর	১.৫০ একর	৪০.৫৬	৪০.৫৬	০৮-১০-১৭	

(Signature)


ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	মৌজা	ছবির পরিমাণ	আরজিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	স্বাক্ষর হস্তাক্ষরের তারিখ	মন্তব্য
২৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	আতুলপুর	রাজশাহী	বড়ইকুড়ি	১.৫০ একর	৭০.০০	৭০.০০	১৯-১১-১৭	
২৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নগরকান্দা	ফরিদপুর	জগদিয়ারালিয়া	১.৫০ একর	৭৫.৭৬	৭৫.৭৬	২৪-১১-১৭	
২৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাগরপুর	টাংগাইল	ডাঙ্গা	১.৫০ একর	২৩২.৭০	২৩২.৭০	১৩-১২-১৭	
২৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মিঠামাইন	কিশোরগঞ্জ	শিলাপাড়া	২.০০ একর	১৩১.৭৫	১৩১.৭৫	১৯-১২-১৭	
২৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দশমিনা	পটুয়াখালী	লক্ষ্মীপুর	১.৫০ একর	৯০.৬৩	৯০.৬৩	২৩-০১-১৮	
২৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাণীনগর	নওগাঁ	বালুতরা	১.৫০ একর	১৫৩.১০	১৫৩.১০	২৩-০১-১৮	
২৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হাতিবাকা	লালমনিরহাট	টাংগাঙ্গা ও পঃ বেজগ্রাম	১.৫০ একর	৩৮.২৫	৩৮.২৫	১২-০২-১৮	
৩০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নারায়ণগঞ্জ সদর	নারায়ণগঞ্জ	জালকুড়ি	১.৫০ একর	১০৬৪.১০	১০৬৪.১০	২০-০২-১৮	
৩১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সুজানগর	পাবনা	ভাবানীপুর	১.৫০ একর	২৫৫.৬৮	২৫৫.৬৮	১৯-০৩-১৮	
৩২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দাউদকান্দি	কুমিল্লা	ইছাপুর	১.৫০ একর	৩০১.২৩	৩০১.২৩	২২-০৩-১৮	
৩৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সন্দীপ	চট্টগ্রাম	হারামিয়া	১.৫০ একর	৪২.৬১	৪২.৬১	২৬-০৪-১৮	
৩৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	ফেঞ্চুগঞ্জ	বিলেট	মনিষকপুর	১.৫০ একর	১২৭.৬১	১২৭.৬১	০৮-০৫-১৮	
৩৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	টুঞ্জিপাড়া	গোপালগঞ্জ	গিমাডাঙ্গা	১.৬১ একর	৬৫.৯৬	৬৫.৯৬	০৬-০৬-১৮	
৩৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	শ্রীপুর	১.৫০ একর	৮১৭.৮৪	৮১৭.৮৪	২৮-১১-১৮	
৩৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	আনন্দপুর	১.৫৭ একর	৬১.২০	৬১.২০	০৫-১২-১৮	
৩৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রায়ু	কক্সবাজার	নোনাছড়ি	১.৫৪৫ একর	৯৯.১৯	৯৯.১৯	১০-০২-১৯	
৩৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কালিহাতি	টাংগাইল	বিলিমপুর	১.৫০ একর	৪৪১.৩৭	৪৪১.৩৭	২৭-০৫-১৯	
৪০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	বড়লেখা	মৌলভীবাজার	কাঠালতলী	১.৫০ একর	৫০৩.৬৫	৫০৩.৬৫	২৭-০৬-১৯	
৪১.	ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি	সদর/সিটি কর্পোরেশন	চট্টগ্রাম	বাকলিয়া	২.৫০ একর	৬০৫০.০০	৫১৬৭.২৯	২৫-০৮-২১	
	সর্বমোট=					১৪৪৭৭.৫৮	১৩৫৯৪.৮৭		

মোঃ সাইফুল হক চৌধুরী
প্রকল্প পরিচালক (প্রোগ্রামিং)
৪০ টি টিউরিং ও ০১ টি অডিটরিং স্থাপন প্রকল্প
বিএসসি, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্রঃ নং	টিটিসির নাম	জেলা	আবতিপিসিতে প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নভেম্বর/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত গণপূর্ত অধিদপ্তরের ন্যস্তকৃত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	নভেম্বর/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত পূর্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি
২৮.	মোহনপুর	রাঙ্গশাহী	২২২৫.৩৯	১৯৩৭.৩৯	১০০%
২৯.	দশমিনা	পটুয়াখালী	২২৯১.৩৫	২১৭৫.৭৯	১০০%
৩০.	তুজিপাড়া	গোপালগঞ্জ	২১৪১.৬০	২০২৬.২৮	৯৭%
৩১.	সিটামহিন	কিশোরগঞ্জ	২৫৪৫.৩৬	২৪৮০.২৬	১০০%
৩২.	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	২৩৪৫.৯৩	২৩০৫.৪৭	১০০%
৩৩.	ফেফুগঞ্জ	সিলেট	২৩৮৪.২৩	২৩১৪.৩৮	৯৮%
৩৪.	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর	২৫৮৪.৭৫	২৩৪৬.০৫	৯০%
৩৫.	সিংড়া	নাটোর	২৬৪৪.৪৫	২৪৮১.৬৫	৯৭%
৩৬.	হরিগঞ্জ সদর	হরিগঞ্জ	২৫৫৭.৭৯	১৪৫৮.৩১	৫০%
৩৭.	দাউদকান্দি	কুমিল্লা	২৩৩৪.৮০	২২৮৮.১৮	৯৯%
৩৮.	গৌরনদী	বরিশাল	২৫৬৮.৪০	২৫৪৩.৯৯	১০০%
৩৯.	বড়লেখা	মৌলভীবাজার	২৫৫৯.১০	২১৭৫.৫৭	৭৭%
৪০.	রামু	কক্সবাজার	২৫৩০.১৯	২২৬৭.৬৭	৯৭%
৪১.	চট্টগ্রাম	আইএমটি	২৫.০০	৫.০০	১%
৪২.	ফেনী সদর	টিটিসি	৩০০.০০	২৭৬.৬৯	৭৫%
সর্বমোট=			৯৪৯৫৯.০৯	৮৮৬৫৮.০৯	

নোট:

- ১। জমি অধিগ্রহণ বাবদ জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে সর্বমোট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১৩৫৯৪.৮৭ লক্ষ টাকা (নভেম্বর/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত)।
- ২। জমির দখল পাওয়া গেছে-৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ০১টি আইএমটি।
- ৩। জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি: ১০০%।
- ৪। পূর্ত নির্মাণ কাজ বাবদ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তরের বরাবর (নভেম্বর/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত) সর্বমোট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে: ৮৮৬৫৮.০৯ লক্ষ টাকা (২০১৬-১৭ অর্থবছরে-৬১৯.৩২, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৯৭২০.৪২, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৭৪৭০.৪৯, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৬২৬৫.১৩, ২০২০-২১ অর্থবছরের ১৭৪২২.৪২ লক্ষ টাকা, ২০২১-২২ অর্থবছরের ১৩৮০৪.৪৩ লক্ষ টাকা, ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৯২৮০.৪২ লক্ষ টাকা, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪০৫.৪৬ লক্ষ টাকা)।
- ৫। নভেম্বর/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত মোট ব্যয়: ১১৪৫৯১.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব-৩৫৬.৩১, সম্পদ সংগ্রহ-১১৯০৯.৩১, মুরান-৭২.৪২, ভূমি অধিগ্রহণ-১৩৫৯৪.৮৭ ও পূর্ত নির্মাণ ৮৮৬৫৮.০৯ লক্ষ টাকা)।
- ৬। ২০২০-২৪ অর্থবছরের মোট ব্যয়: ৫২৩০.০৩ লক্ষ টাকা (রাজস্ব: ১৫.৮৭ + সম্পদ সংগ্রহ: ১১৩২.৯১ + মুরান ৫.৭৯ + অধিগ্রহণ: ০.০০ + পূর্ত: ৪০৭৫.৪৬)।
- ৭। বাস্তব অগ্রগতি: ৭৯%


 মো: সাইফুল হক চৌধুরী
 প্রকল্প পরিচালক (মুমাসাডিবি)