


**৪০ টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন”**  
**শীর্ষক প্রকল্পের সেপ্টেম্বর/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন।**

মন্ত্রণালয়ের নাম	:	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	:	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
প্রকল্পের নাম	:	“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প।
প্রকল্পের মেয়াদ	:	০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হইতে ৩০/০৬/২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত।
একনেক কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ	:	২৪/১১/২০১৫ খ্রিঃ
প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৩৩১২৯.৬৩ লক্ষ টাকা (জিওবি)
জুন/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ও (অগ্রগতি%)	:	৫৩১৪৭.৬৬ লক্ষ টাকা (৩৯.৯২%)
২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	২০০৩৫.০০ লক্ষ টাকা
২০২০-২১ অর্থ বছরের অবমুক্তি	:	৫০০৮.৭৫ লক্ষ টাকা (১ম - কিস্তি পর্যন্ত)
২০২০-২১ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয় ও (অগ্রগতি %)	:	২৫৭০.০০ লক্ষ টাকা (১২.৮৩%)

অংগের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	প্রকল্পের শুরু হতে জুন/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থ বছরের মোট অবমুক্তি ও ব্যয় (সেপ্টেম্বর/২০২০খ্রিঃ) পর্যন্ত		২০২০-২১ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তির খরচের হার (%)
				অবমুক্তি	ব্যয়	
আবর্তক ব্যয়						
৩১১১-কর্মকর্তাদের বেতন	৬৫.০০	১৮.০০	৪৭.৬১	৪.০০	২.৬০	৬৫%
৩১১২-কর্মচারীদের বেতন	৮০.০০	৫.০০	৬.৭৭	০.৬০	০.৩৭	৬১.৬৬%
৩১১৩- ভাতাদি	১৩৫.০০	২৩.৮০	৪৬.৪৫	৪.৯০	৩.২৬	৬৬.৫৩%
৩২১১-প্রশাসনিক ব্যয়	১০৭.০০	২৯.৩০	৫৫.২০	৪.৫৫	২.৭৩	৬০%
৩২২১-ফি, চার্জ, কমিশন	১০.০০	৫.৪০	১.১৬	০.১০	০.০০	০.০০%
৩২৩১-অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
৩২৪৩-পেট্রোল ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট	৮০.০০	৬.০০	১০.৬২	১.১০	০.৩৯	৩৫.৪৫%
৩২৪৪- ভ্রমণ ও বদলী	১২২.০০	৪.০০	৬.০১	০.৫০	০.০০	০.০০%
৩২৫২-চিকিৎসা ও শৈল চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহ	৫০০.০০	৬.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
৩২৫৫-মুদ্রণ ও মনিহারি	২০.০০	৪.৫০	৬.৬৬	০.৮০	০.০০	০.০০%
৩২৫৬-সাধারণ সরবরাহ ও কাচামাল সামগ্রি	২৪৫১.০০	৮৫.০০	৩.২৭	০.০০	০.০০	০.০০%
৩২৫৭-কর্মচারি ভিন্ন অন্যান্যদের জন্য সম্মানি/পারিতোষিক	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%

৩৫৮১-মেরামত ও সংরক্ষণ	২০.০০	১২.৫০	১৮.০১	১.৯৫	০.৬৫	৩৩.৩৩%
মোট আবর্তক ব্যয়=	৩৬২০.০০	২০০.০০	২০১.৭৭	১৮.৫০	১০.০০	৫৪.০৫%
মূলধন ব্যয় :						
৪১১১২-পূর্ত নির্মাণ	৯০১০৫.৩৬	১৩০০৫.০০	৪৪০৭৫.৩৬	২৫৬০.০০	২৫৬০.০০	১০০%
৪১১২১-যানবাহন সরঞ্জামাদি	১২১.০০	০.০০	৮৫.১৯	০.০০	০.০০	০.০০%
৪১১২৩-যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	২৮৪২৫.৬৯	৪৪০০.০০	৩৫৭.৭৬	০.২৫	০.০০	০.০০%
৪১৪১১-ভূমি অধিগ্রহণ	১০৮৫৭.৫৮	২৪৩০.০০	৮৪২৭.৫৮	২৪৩০.০০	০.০০	০.০০%
মোট মূলধন ব্যয়=	১২৯৫০৯.৬৩	১৯৮৩৫.০০	৫২৯৪৫.৮৯	৪৯৯০.২৫	২৫৬০.০০	৫১.৩০%
সর্বমোট=	১৩৩১২৯.৬৩	২০০৩৫.০০	৫৩১৪৭.৬৬ (৩৯.৯২%)	৫০০৮.৭৫	২৫৭০.০০ (১২.৮৩%)	৫১.৩১%

 ০৪.১০.২০২০

(মোঃ মনছুরুল আলম)

প্রকল্প পরিচালক(যুগ্মসচিব)

ফোন : ৪৯৩৫০৮২৬, মোবাঃ ০১৫৫৬৩২৩১০৬

E-mail: [pd40ttc\\_limit@yahoo.com](mailto:pd40ttc_limit@yahoo.com)

প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতি :

১। জনবল	:	- অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক- ২টি পদ, ২ জন কর্মরত আছে। - আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে ড্রাইভার- ২ জন, অফিস সহায়ক- ২ জন ও পরিচ্ছন্নকর্মী- ১ জন, সর্বমোট ৫ জন কর্মরত আছে।
২। মটরযান	:	- প্রকল্পের পিআইইউতে ১ (এক) টি জীপ ও ১ (এক) টি মাইক্রোবাস ব্যবহৃত হচ্ছে।
৩। যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	:	-
৪। অফিস যন্ত্রপাতি	:	১৩.৫৬ লক্ষ টাকার ২৪টি অফিস যন্ত্রপাতি পিআইইউতে ব্যবহৃত হচ্ছে।
৫। আসবাবপত্র	:	৫.৮৬ লক্ষ টাকার ৩৯টি আসবাবপত্র পিআইইউতে ব্যবহৃত হচ্ছে।
৬। ভূমি অধিগ্রহণ	:	সেপ্টেম্বর/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত ৪০টি উপজেলায় জমি অধিগ্রহণ বাবদ মোট ৮৪২৭.৫৮ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে ন্যস্ত করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	মৌজা	জমির পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দখল হস্তান্তরের তারিখ	কাজের অগ্রগতি
১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিঙ্গাইর	মানিকগঞ্জ	সিঙ্গাইর	১.৫০ একর	৪০০.০০	৬১০.০০	২৭-০৪-১৬	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দিঘলিয়া	খুলনা	সেনহাটি	১.৫০ একর	১০০.০০	৩১৯.২৫	২৭-১২-১৬	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পাইকগাছা	খুলনা	শিবের বাটি	১.৫০ একর	২৬২.৭০	১১৭.৯২	২৭-১২-১৬	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর	সেনগাঁও	১.৫০ একর	৫৭৩.৭৫	৫৪০.০০	০৮-০১-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কামারখন্দ	সিরাজগঞ্জ	ধোপাকান্দি	১.৫০ একর	৪০০.০০	১৫২.৭০	২৫-০১-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিরাজগঞ্জ সদর	সিরাজগঞ্জ	বাঐতারা	১.৫০ একর	১৫০.০০	১৪৬.৮৮	৩০-০১-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ	দর্শাপাড়	১.৫০ একর	১০০.০০	২৫.০০	০৬-০২-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কেশবপুর	যশোর	বায়েসা	১.৫০ একর	১০০.০০	৪৬.০০	০৭-০২-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পীরগঞ্জ	রংপুর	মকিমপুর	১.৫৪ একর	৪১.৬৩	১১২.৪০	০৮-০৩-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিংড়া	নাটোর	সেরকোল	১.৫০ একর	১০০.০০	৩০.০০	১৬-০৩-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গৌরনদী	বরিশাল	বড় কসবা	১.৫০ একর	২৫৮.০০	১৩৪.০৫	০২-০৫-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গঙ্গাচড়া	রংপুর	নবনীদাস	১.৫০ একর	৩০.০০	৮৩.৬৯	০২-০৫-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কাপাসিয়া	গাজীপুর	তরগাঁও	১.৫০ একর	৪০০.০০	২০৬.৪৭	১৪-০৬-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মেলান্দহ	জামালপুর	ফুলছিন্না	১.৫০ একর	১২২.৪০	১২২.০০	০৫-০৭-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাউজান	চট্টগ্রাম	চিকদাইর	১.৫০ একর	১১৫.৩০	১১৭.৭৬	২৬-০৭-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মনোহরদি	নরসিংদী	গোতাশিয়া	১.৫০ একর	২৫০.০০	১১৮.১৩	৩০-০৭-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর	কামারগ্রাম	১.৫০ একর	১৫৮.০০	৭৩.৫৫	২৩-০৮-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চিতলমারি	বাগেরহাট	শ্যামপাড়া	১.৫০ একর	২০০.০০	৪৯.০৮	২৪-০৮-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	শেরপুর সদর	শেরপুর	মধ্যবয়ড়া	১.৫০ একর	৪৫০.০০	৯৭.৮১	২৮-০৮-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মুন্সীগঞ্জ সদর	মুন্সীগঞ্জ	বড় কেওয়ার	১.৫০ একর	৭০০.০০	২৪৬.০৫	২৬-০৯-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা	হরিপুর	১.৫০ একর	৩০০.০০	৪৬৫.৬৫	০৮-১০-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	খানসামা	দিনাজপুর	গোবিন্দপুর	১.৫০ একর	৪০.০০	৪০.৫৬	০৮-১০-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মোহনপুর	রাজশাহী	বড়ইকুড়ি	১.৫০ একর	১৫০.০০	৭০.০০	১৯-১১-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নগরকান্দা	ফরিদপুর	জগদিয়াবালিয়া	১.৫০ একর	৪৮২.০০	৭৫.৭৬	২৪-১১-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাগরপুর	টাংগাইল	ডাঙ্গা	১.৫০ একর	৪৫০.০০	২৩২.৭০	১৩-১২-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মিঠামইন	কিশোরগঞ্জ	খিলাপাড়া	২.০০ একর	১৫৮.০০	১৩১.৭৫	১৯-১২-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	মৌজা	জমির পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দখল হস্তান্তরের তারিখ	কাজের অগ্রগতি
২৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দশমিনা	পটুয়াখালী	লক্ষ্মীপুর	১.৫০ একর	১৫৮.০০	৯০.৬৩	২৩-০১-১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাণীনগর	নওগাঁ	বালুভরা	১.৫০ একর	১০২.৪০	১৫৩.১০	২৩-০১-১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হাতিবান্ধা	লালমনিরহাট	টংভান্ধা ও পঃ বেজাম	১.৫০ একর	১৫৮.০০	৩৮.২৫	১২-০২-১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নারায়ণগঞ্জ সদর	নারায়ণগঞ্জ	জালকুড়ি	১.৫০ একর	৯০০.০০	১০৬৪.১০	২০-০২-১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সুজানগর	পাবনা	ভবানীপুর	১.৫০ একর	১৯.০০	২৫৫.৬৮	১৯-০৩-১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দাউদকান্দি	কুমিল্লা	ইছাপুর	১.৫৫ একর	৩০০.০০	৩০১.২৩	২২-০৩-১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম	হারামিয়া	১.৫০ একর	১৫৮.০০	৪২.৬১	২৬-০৪-১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	ফেঞ্চুগঞ্জ	সিলেট	মল্লিকপুর	১.৫০ একর	২০০.০০	১২৭.৬১	০৮-০৫-১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	টুঙ্গিপাড়া	গোপালগঞ্জ	গিমাডাঙ্গা	১.৬১ একর	১৫৮.০০	৬৫.৯৬	০৬-০৬-১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	শ্রীপুর	১.৫০ একর	৩০০.০০	৮১৭.৮৪	২৮-১১-১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	আনন্দপুর	১.৫৭ একর	৪০.০০	৬১.২০	০৫-১২-১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রামু	কক্সবাজার	নোনাছড়ি	১.৫৪৫ একর	৪১.০০	৯৯.১৯	১০-০২-১৯	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কালিহাতি	টাংগাইল	সিলিমপুর	১.৫০ একর	৪৫০.০০	৪৪১.৩৭	২৭-০৫-১৯	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৪০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	বড়লেখা	মৌলভীবাজার	কাঠালতলী	১.৫০ একর	১৩১.৪০	৫০৩.৬৫	২৭-০৬-১৯	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৪১.	ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি	সদর/সিটি কর্পোরেশন	চট্টগ্রাম	বাকলিয়া	২.৫০ একর	১২৫০.০০	০.০০	----	আইএমটি চট্টগ্রামের জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম আংশিক প্রাক্কলিত মূল্য প্রেরণ করেছেন।
সর্বমোট=						১০৮৫৭.৫৮	৮৪২৭.৫৮		

০৮.২০.২০২০

৭। নির্মাণ ও পূর্ত : সেপ্টেম্বর /২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত পূর্ত ও নির্মাণ কাজ বাবদ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে মোট ৪৬৬৩৫.৩৬ লক্ষ টাকা ন্যস্ত করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	টিটিসির নাম	জেলা	ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সেপ্টেম্বর/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত গণপূর্ত অধিদপ্তরের ন্যস্তকৃত অর্থেরপরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	আগস্ট/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি (%)	সেপ্টেম্বর/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি (%)
১.	পীরগঞ্জ টিটিসি	রংপুর	২১৬৬.৯৯	১৫৬৬.৮২	৯২%	৯৪%
২.	সুজানগর টিটিসি	পাবনা	২১৬৬.৯৯	২০৯৬.৪৯	৯২%	৯৪%
৩.	সিরাজগঞ্জ সদর টিটিসি	সিরাজগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	১৬০৭.১৯	৯২%	৯৩%
৪.	মনোহরদি টিটিসি	নরসিংদী	২১৬৬.৯৯	১৮৪২.৭০	৮৯%	৯৩%
৫.	খানসামা টিটিসি	দিনাজপুর	২১৬৬.৯৯	১৫৬৬.৮৪	৯০%	৯১%
৬.	আলফাডাঙ্গা টিটিসি	ফরিদপুর	২১৬৬.৯৯	১৯৯৫.০২	৯০%	৯১%
৭.	দিঘলিয়া টিটিসি	খুলনা	২১৬৬.৯৯	১৬৫৬.৫৯	৮৯%	৯০%
৮.	মুন্সীগঞ্জ সদর টিটিসি	মুন্সীগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	১৭৬৫.৫০	৮৭%	৯০%
৯.	কামারখন্দ টিটিসি	সিরাজগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	১৪০৮.০১	৮৬%	৮৭%
১০.	সিঙ্গাইর টিটিসি	মানিকগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	১৫৪৫.৫০	৮২%	৮৩%
১১.	কেশবপুর টিটিসি	যশোর	২১৬৬.৯৯	১২৭২.৪৮	৮০%	৮০%
১২.	গঙ্গাচড়া টিটিসি	রংপুর	২১৬৬.৯৯	১৪৩৩.৫১	৭৭%	৮০%
১৩.	মেলান্দহ টিটিসি	জামালপুর	২১৬৬.৯৯	১৫৯৯.১৩	৭৩%	৭৭%
১৪.	হালুয়াঘাট টিটিসি	ময়মনসিংহ	২১৬৬.৯৯	১৭০১.৫৫	৭২%	৭৬%
১৫.	নাঙ্গলকোট টিটিসি	কুমিল্লা	২১৬৬.৯৯	১৫৮১.০০	৬৭%	৭২%
১৬.	কাপাসিয়া টিটিসি	গাজীপুর	২১৬৬.৯৯	১৫২৫.০০	৬৭%	৭২%
১৭.	রাউজান টিটিসি	চট্টগ্রাম	২১৬৬.৯৯	১৬৩৫.৭৯	৬৭%	৭২%
১৮.	শেরপুর সদর টিটিসি	শেরপুর	২১৬৬.৯৯	১৫১৪.০০	৬৫%	৭২%
১৯.	সন্দ্বীপ টিটিসি	চট্টগ্রাম	২১৬৬.৯৯	১৫৬৯.৬৯	৬৫%	৭০%
২০.	পাইকগাছা টিটিসি	খুলনা	২১৬৬.৯৯	১০৫০.৮৫	৬৭%	৬৮%
২১.	নগরকান্দা টিটিসি	ফরিদপুর	২১৬৬.৯৯	১৩০৭.০৫	৬২%	৬২%
২২.	চিতলমারি টিটিসি	বাগেরহাট	২১৬৬.৯৯	১১২২.৮৪	৬০%	৬১%
২৩.	হাতিবান্ধা টিটিসি	লালমনিরহাট	২১৬৬.৯৯	১০৩৮.৭৭	৫৮%	৬০%
২৪.	নারায়ণগঞ্জ সদর টিটিসি	নারায়ণগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	১০৬৮.১৬	৫৬%	৬০%
২৫.	কালিহাতি টিটিসি	টাংগাইল	২১৬৬.৯৯	১৫৪১.৫০	৫৫%	৬০%
২৬.	রাণীনগর টিটিসি	নওগাঁ	২১৬৬.৯৯	৯২৩.৮০	৫৫%	৫৭%
২৭.	নাগরপুর টিটিসি	টাংগাইল	২১৬৬.৯৯	৫৮১.৯০	৪৬%	৫০%
২৮.	মোহনপুর টিটিসি	রাজশাহী	২১৬৬.৯৯	৭০২.০০	৪৫%	৫০%
২৯.	দশমিনা টিটিসি	পটুয়াখালী	২১৬৬.৯৯	১১৬৫.৫০	৪২%	৪৭%
৩০.	টুঙ্গিপাড়া টিটিসি	গোপালগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	১০২০.০০	৪০%	৪৬%

৩১.	মিঠামইন	টিটিসি	কিশোরগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	১০৩২.০০	৩৯%	৪৩%
৩২.	চৌদ্দগ্রাম	টিটিসি	কুমিল্লা	২১৬৬.৯৯	৮৮৫.৫০	৩৮%	৪৩%
৩৩.	ফেঞ্চুগঞ্জ	টিটিসি	সিলেট	২১৬৬.৯৯	৭৮৩.১০	৩২%	৩৩%
৩৪.	চাঁদপুর সদর	টিটিসি	চাঁদপুর	২১৬৬.৯৯	৫১৫.৬১	৩২%	৩৩%
৩৫.	সিংড়া	টিটিসি	নাটোর	২১৬৬.৯৯	৭২৯.৮২	২৯%	৩২%
৩৬.	হবিগঞ্জ সদর	টিটিসি	হবিগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	২০০.০০	১৯%	১৯%
৩৭.	দাউদকান্দি	টিটিসি	কুমিল্লা	২১৬৬.৯৯	২৯.৯২	---	৫%
৩৮.	বড়লেখা	টিটিসি	মৌলভীবাজার	২১৬৬.৯৯	০.৪৬	---	২%
৩৯.	গৌরনদী	টিটিসি	বরিশাল	২১৬৬.৯৯	৮.৫০	---	---
৪০.	রামু	টিটিসি	কক্সবাজার	২১৬৬.৯৯	৫.২৭	---	---
৪১.	চট্টগ্রাম	আইএমইটি	চট্টগ্রাম	৩৪২৫.৭৬		---	---
সর্বমোট=				৯০১০৫.৩৬	৪৬৬৩৫.৩৬		

নোট :

- ১। অধিগ্রহণ বাবদ জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে সর্বমোট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৮৪২৭.৫৮ লক্ষ টাকা (সেপ্টেম্বর/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত)।
- ২। জমির দখল পাওয়া গেছে-৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের, আইএমটি চট্টগ্রামে জমি এখনো বুঝে পাওয়া যায়নি।
- ৩। জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি: ৯৯%।
- ৪। পূর্ত নির্মাণ কাজ বাবদ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে (সেপ্টেম্বর/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত) সর্বমোট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে: ৪৬৬৩৫.৩৬ লক্ষ টাকা (২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৬১৯.৩২ + ২০১৭-১৮ অর্থ বছর ৯৭২০.৪২ + ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৭৪৭০.৪৯ + ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৬২৬৫.১৩ + ২০২০-২১ অর্থ বছরের ২৫৬০.০০ লক্ষ টাকা)
- ৫। নির্মাণ কাজের অগ্রগতি:
 

ক) নির্মাণ কাজ চলমান: দশমিনা, চাঁদপুর সদর, রাউজান, সন্দ্বীপ, নাজলকোট, আলফাডাঙ্গা, নগরকান্দা, কাপাসিয়া, মেলান্দহ, মিঠামইন, সিঙ্গাইর, মুন্সীগঞ্জ সদর, হালুয়াঘাট, নারায়ণগঞ্জ সদর, শেরপুর সদর, নাগরপুর, মনোহরদী, চিতলমারী, কেশবপুর, টুঙ্গিপাড়া, মোহনপুর, দিঘলিয়া, পাইকগাছা, রাণীনগর, সিংড়া, সুজানগর, সিরাজগঞ্জ সদর, কামারখন্দ, হাতিবান্ধা, গঙ্গাচড়া, পীরগঞ্জ, খানসামা, হবিগঞ্জ সদর, ফেঞ্চুগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কালিহাতি, দাউদকান্দি, বড়লেখা, গৌরনদী, রামু (ভূমি উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছিল বন্ডার কারণে বর্তমানে নির্মাণ কাজ বন্ধ আছে): ৪০টি।
- ৬। পূর্ত নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি: ৫৯%
- ৭। প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি: ৬১%।
- ৮। ২০২০-২১ অর্থ বছরের মোট ব্যয়: ২৫৭০.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব: ১০.০০ + সম্পদ সংগ্রহ: ০.০০ + অধিগ্রহণ: ০০ + পূর্ত: ২৫৬০.০০)।
- ৯। সেপ্টেম্বর/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয়: ৫৫৭১৭.৬৬ লক্ষ টাকা (রাজস্ব: ২১১.৭৭ + সম্পদ সংগ্রহ: ৪৪২.৯৫ + অধিগ্রহণ: ৮৪২৭.৫৮ + পূর্ত: ৪৬৬৩৫.৩৬)।
- ১০। ২০২০-২১ অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি: ১২.৮৩%
- ১১। ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: ৪১.৮৫%

(স্বাক্ষর) ০৪.১০.২০২০  
 (মোঃ মনুচরুল আলম)  
 প্রকল্প পরিচালক