

BS (2nd year)
pts. upload @ website
02/09/2020

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্পবাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ)
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

স্মারক নং-৪৯.০১.০০০০.৩৩৭.১৬.০০২.১৮-

০৯০

তারিখ :

১৭ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: জুন/২০২০খ্রিঃ মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ের বরাতে, “৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের জুন/২০২০খ্রিঃ মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন এতদসঙ্গে সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

বিতরণ(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন, প্রশিক্ষণ উন্নয়ন/কর্মসংস্থান ও বর্হিগমন), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৪। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।
- ৫। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ৭। ~~জনাব মোঃ রেজওয়ানুল হক চৌধুরী~~, উপ-পরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৮। ডিবিএ, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

০৯/০৭/২০২০

(মোঃ মনছুরুল আলম)

প্রকল্প পরিচালক

ফোন : ৪৯৩৫০৮২৬, মোবাঃ ০১৫৫৬৩২৩১০৬

E-mail: pd40ttc_1imt@yahoo.com

৪০ টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন”
শীর্ষক প্রকল্পের জুন/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন।

মন্ত্রণালয়ের নাম	:	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	:	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
প্রকল্পের নাম	:	“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প।
প্রকল্পের মেয়াদ	:	০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হইতে ৩০/০৬/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত।
একনেক এ অনুমোদনের তারিখ:	:	২৪/১১/২০১৫ খ্রিঃ
প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৩৩১২৯.৬৩ লক্ষ টাকা (জিওবি)
২০১৯-২০ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	:	২০০০০.০০ লক্ষ টাকা
২০১৯-২০ অর্থ বছরের অবমুক্তি	:	২০০০০.০০ লক্ষ টাকা (১ম-৪র্থ কিস্তি পর্যন্ত)
২০১৯-২০ অর্থ বছরের মে/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয় ও (অগ্রগতি %)	:	১৩২২৬.৭৬ লক্ষ টাকা (৬৬.১৩%)
২০১৯-২০ অর্থ বছরের জুন/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয় ও (অগ্রগতি %)	:	১৬৬৬০.৭৪ লক্ষ টাকা (৮৩.৩০%)

অংশের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	প্রকল্পের শুরু হতে জুন/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০১৯-২০ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট অবমুক্তি ও ব্যয় (জুন/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত)		২০১৯-২০ অর্থ বছরের জুন/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (%)
				অবমুক্তি	ব্যয়	
আবর্তক ব্যয়						
৩১১১-কর্মকর্তাদের বেতন	৬৫.০০	৩৫.৩৬	১২.২৬	১২.২৬	১২.২৫	৪৭.৬১ (৭৩.২৫%)
৩১১২-কর্মচারীদের বেতন	৮০.০০	৫.২১	১.৫৬	১.৫৬	১.৫৬	৬.৭৭ (৮.৪৬%)
৩১১৩- ভাতাদি	১৩৫.০০	৩৪.৮৯	১১.৬৩	১১.৬৩	১১.৫৬	৪৬.৪৫ (৩৪.৪১%)
৩২১১-প্রশাসনিক ব্যয়	১০৭.০০	৩৯.৭০	১৫.৭০	১৫.৭০	১৫.৪৯	৫৫.১৯ (৫১.৫৮%)
৩২২১-ফি, চার্জ, কমিশন	১০.০০	০.৯১	০.৩০	০.৩০	০.২৬	১.১৭ (১১.৭০%)
৩২৩২-অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৪৩-পেট্রোল ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট	৮০.০০	৭.৫১	৩.১২	৩.১২	৩.১১	১০.৬২ (১৩.২৮%)
৩২৪৪- ভ্রমণ ও বদলী	১২২.০০	৪.৭৫	১.৩০	১.৩০	১.২৬	৬.০১ (৪.৯৩%)
৩২৫২-চিকিৎসা ও শৈল চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহ	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৫-মুদ্রণ ও মনিহারি	২০.০০	৩.৮৮	৩.৬৩	৩.৬৩	২.৭৮	৬.৬৬ (৩৩.৩০%)

মোঃ মনজুরুল আলম
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মপ্রধান)
৪০টি ডিটিসি ও ০১টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
বিএমইটি, কার্কাইল, ঢাকা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩২৫৬১-সাধারণ সরবরাহ ও কাচামাল সামগ্রি	২৪৫১.০০	৩.২৭	০.০০	০.০০	০.০০	৩.২৭ (০.১৩%)
৩২৫৭২-কর্মচারি ভিন্ন অন্যান্যদের জন্য সম্মানি/পারিতোষিক	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৮১-মেসারামত ও সংরক্ষণ	২০.০০	১৩.৪৮	৫.৫০	৫.৫০	৪.৫৪	১৮.০২ (৯০.১০%)
মোট আবর্তক ব্যয়=	৩৬২০.০০	১৪৮.৯৬	৫৫.০০	৫৫.০০	৫২.৮১	২০১.৭৭ (৫.৫৭%)
মূলধন ব্যয় :						
৪১১১২-পূর্ত নির্মাণ	৯০১০৫.৩৬	২৭৮১০.২৩	১৯৬০৩.৬৯	১৯৬০৩.৬৯	১৬২৬৬.৬৩	৪৪০৭৬.৯ (৪৮.৯২%)
৪১১২১-যানবাহন সরঞ্জামাদি	১২১.০০	৮৫.১৯	০.০০	০.০০	০.০০	৮৫.১৯ (৭০.৪০%)
৪১১২৩-যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	২৮৪২৫.৬৯	১৬.৪৭	৩৪১.৩১	৩৪১.৩১	৩৪১.৩০	৩৫৭.৭৭ (১.২৬%)
৪১৪১১-ভূমি অধিগ্রহণ	১০৮৫৭.৫৮	৮৪২৭.৫৮	০.০০	০.০০	০.০০	৮৪২৭.৫৮ (৭৭.৬২%)
মোট মূলধন ব্যয়=	১২৯৫০৯.৬৩	৩৬৩৩৯.৪৭	১৯৯৪৫.০০	১৯৯৪৫.০০	১৬৬০৭.৯৩	৫২৯৪৭.৪ (৪০.৮৮%)
সর্বমোট=	১৩৩১২৯.৬৩	৩৬৪৮৮.৪২ (২৭.৪১%)	২০০০০.০০	২০০০০.০০	১৬৬৬০.৭৪ (৮৩.৩০%)	৫৩১৪৯.১৪ (৩৯.৯২%)

০২.০৭.২০২০
(মোঃ মনছুরুল আলম)

প্রকল্প পরিচালক

ফোন : ৪৯৩৫০৮২৬, মোবাইল : ০১৫৫৬৩২৩১০৬

E-mail: pd40ttc_limt@yahoo.com

প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতি :


১। জনবল	:	- অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-০২টি পদ, ০২ (এক) জন কর্মরত আছে। - আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে ড্রাইভার-২টি, অফিস সহায়ক-২টি ও পরিচ্ছন্নকর্মী-০১টি পদে ০৫ জন কর্মরত আছে।
২। মটর যানবাহন	:	- প্রকল্পের ০১টি মাইক্রোবাস ও ০১ (এক) টি জীপ ব্যবহৃত হচ্ছে।
৩। যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	:	-
৪। অফিস যন্ত্রপাতি	:	১৩.৫৬ লক্ষ টাকার ২৪টি অফিস যন্ত্রপাতি সরবরাহ পাওয়া গেছে।
৫। আসবাবপত্র	:	৫.৮৬ টাকার ৩৯টি আসবাবপত্র সরবরাহ পাওয়া গেছে।
৬। ভূমি অধিগ্রহণ	:	জুন/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত ৪০টি উপজেলায় জমি অধিগ্রহণ বাবদ মোট ৮৪২৭.৫৮ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে ন্যস্ত করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	মৌজা	জমির পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দখল হস্তান্তরের তারিখ	কাজের অগ্রগতি
১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গৌরনদী	বরিশাল	বড় কসবা	১.৫০ একর	২৫৮.০০	১৩৪.০৫	০২/০৫/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দশমিনা	পটুয়াখালী	লক্ষ্মীপুর	১.৫০ একর	১৫৮.০০	২৪০.৬৩	২৩/০১/২০১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর	সেনগাঁও	১.৫০ একর	৫৭৩.৭৫	৫৪০.০০	০৮/০১/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাউজান	চট্টগ্রাম	চিকদাইর	১.৫০ একর	১১৫.৩০	১১৭.৭৬	২৬/০৭/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম	হারামিয়া	১.৫০ একর	১৫৮.০০	১৬২.৬১	২৬/০৪/২০১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	শ্রীপুর	১.৫০ একর	৩০০.০০	৮১৭.৮৪	২৮/১১/২০১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা	হরিপুর	১.৫০ একর	৩০০.০০	৪৬৫.৬৫	০৮/১০/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দাউদকান্দি	কুমিল্লা	ইছাপুর	১.৫৫ একর	৩০০.০০	৩০১.২৩	২২/০৩/২০১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রামু	কক্সবাজার	নোনাছড়ি	১.৫৪৫ একর	৪১.০০	৯৯.১৯	১০/০২/২০১৯	দখল হস্তান্তরের অপেক্ষায়।
১০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর	কামারখাম	১.৫০ একর	১৫৮.০০	৭৩.৫৫	২৩/০৮/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নগরকান্দা	ফরিদপুর	জগদিয়াবালিয়া	১.৫০ একর	৪৮২.০০	৭৫.৭৬	২৪/১১/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কাপাসিয়া	গাজীপুর	তরগাঁও	১.৫০ একর	৪০০.০০	২০৬.৪৭	১৪/০৬/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	টুঙ্গিপাড়া	গোপালগঞ্জ	গিমাডাঙ্গা	১.৬১ একর	১৫৮.০০	৬৫.৯৬	০৬/০৬/২০১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মেলান্দহ	জামালপুর	ফুলছিন্না	১.৫০ একর	১২২.৪০	১২২.০০	০৫/০৭/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মিঠামইন	কিশোরগঞ্জ	খিলাপাড়া	২.০০ একর	১৫৮.০০	১৩১.৭৫	১৯/১২/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিঙ্গাইর	মানিকগঞ্জ	সিঙ্গাইর	১.৫০ একর	৪০০.০০	৬৪০.০০	২৭/০৪/২০১৬	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মুন্সীগঞ্জ সদর	মুন্সীগঞ্জ	বড় কেওয়ার	১.৫০ একর	৭০০.০০	২৪৬.০৫	২৬/০৯/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ	দর্শাপাড়	১.৫০ একর	১০০.০০	২৫.০০	০৬/০২/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নারায়ণগঞ্জ সদর	নারায়ণগঞ্জ	জালকুড়ি	১.৫০ একর	৯০০.০০	১০৬৪.১০	২০/০২/২০১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	শেরপুর সদর	শেরপুর	মধ্যবয়ড়া	১.৫০ একর	৪৫০.০০	৯৭.৮১	২৮/০৮/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কালিহাতি	টাংগাইল	সিলিমপুর	১.৫০ একর	৪৫০.০০	৪৫২.৩৭	২৭/০৫/২০১৯	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাগরপুর	টাংগাইল	ডাঙ্গা	১.৫০ একর	৪৫০.০০	২৩২.৭০	১৩/১২/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মনোহরদি	নরসিংদী	গোতাশিয়া	১.৫০ একর	২৫০.০০	১১৮.১৩	৩০/০৭/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চিতলমারি	বাগেরহাট	শ্যামপাড়া	১.৫০ একর	২০০.০০	৪৯.০৮	২৪/০৮/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কেশবপুর	যশোর	বারেসা	১.৫০ একর	১০০.০০	৪৬.০০	০৭/০২/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দিঘলিয়া	খুলনা	সেনহাটি	১.৫০ একর	১০০.০০	৩১৯.২৫	২৭/১২/২০১৬	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।

৩০১৯
০২.৭.২০২০

মোঃ মনজুর রহমান আলম
প্রকল্প পরিচালক (মুগ্ধাশ্রয়ন)
৪০টি সিটিসি ও ০১টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
বিএনপি, কারওয়ানবাজার, ঢাকা

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	মৌজা	জমির পরিমাণ	প্রাক্লিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দখল হস্তান্তরের তারিখ	কাজের অগ্রগতি
২৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পাইকগাছা	খুলনা	শিবেরবাটি	১.৫০ একর	২৬২.৭০	১১৭.৯২	২৭/১২/২০১৬	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাণীনগর	নওগা	বালুভরা	১.৫০ একর	১০২.৪০	১৫৩.১০	২৩/০১/২০১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিংড়া	নাটোর	সেরকোল	১.৫০ একর	১০০.০০	৩০.০০	১৬/০৩/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সুজানগর	পাবনা	ভবানীপুর	১.৫০ একর	১৯.০০	২৫৫.৬৮	১৯/০৩/২০১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মোহনপুর	রাজশাহী	বড়ইকুড়ি	১.৫০ একর	১৫০.০০	৭০.০০	১৯/১১/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিরাজগঞ্জ সদর	সিরাজগঞ্জ	বাঐতারা	১.৫০ একর	১৫০.০০	১৪৬.৮৮	৩০/০১/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কামারখন্দ	সিরাজগঞ্জ	ধোপাকান্দি	১.৫০ একর	৪০০.০০	১৫২.৭০	২৫/০১/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হাতিবাঙ্গা	লালমনিরহাট	টংভাদ্রা ও পঃ বেজগ্রাম	১.৫০ একর	১৫৮.০০	৩৮.২৫	১২/০২/২০১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গঙ্গাচড়া	রংপুর	নবনীদাস	১.৫০ একর	৩০.০০	৮৩.৬৯	০২/০৫/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পীরগঞ্জ	রংপুর	মকিমপুর	১.৫৪ একর	৪১.৬৩	১১২.৪০	০৮/০৩/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	খানসামা	দিনাজপুর	গোবিন্দপুর	১.৫০ একর	৪০.০০	৯০.৫৬	০৮/১০/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	আনন্দপুর	১.৫৭ একর	৪০.০০	৬১.২০	০৫/১২/২০১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	বড়লেখা	মৌলভীবাজার	কাঠালতলী	১.৫০ একর	১৩১.৪০	৫০৩.৬৫	২৭/০৬/২০১৯	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৪০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	ফেঞ্চুগঞ্জ	সিলেট	মল্লিকপুর	১.৫০ একর	২০০.০০	১২৭.৬১	০৮/০৫/২০১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৪১.	ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি	সদর/সিটি কর্পোরেশন	চট্টগ্রাম	বাকলিয়া	২.৫০ একর	১২৫০.০০	০.০০	----	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রেরিত জমির সম্ভাব্য প্রাক্লন পাওয়া গেছে।
	সর্বমোট=					১০৮৫৭.৫৮	৮৪২৭.৫৮		


 ০৩/১২/২০১৯
 মোঃ মনজুরুল আলম
 প্রকল্প পরিচালক (স্থগাশ্রয়)
 ৪০টি টিটিসি ও ৩১টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
 বিএমইটি, কাকরাইল, ঢাকা
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৭। নির্মাণ ও পূর্ত : জুন /২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত পূর্ত ও নির্মাণ কাজ বাবদ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে মোট ৪৪০৭৬.৮৬ লক্ষ টাকা ন্যস্ত করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্মাণ কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পীরগঞ্জ	রংপুর	২১৬৬.৯৯	১৫১৪.৮২	৯২%	নির্মাণ কাজ চলছে।
২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিরাজগঞ্জ সদর	সিরাজগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	১৬০৭.১৯	৯২%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সুজানগর	পাবনা	২১৬৬.৯৯	২০৯৬.৪৯	৯২%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	খানসামা	দিনাজপুর	২১৬৬.৯৯	১৫৬৬.৮৪	৯০%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর	২১৬৬.৯৯	১৯৮৮.০২	৯০%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দিঘলিয়া	খুলনা	২১৬৬.৯৯	১৬৫৬.৫৯	৮৯%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কামারখন্দ	সিরাজগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	১৩৯৮.০১	৮৫%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিঙ্গাইর	মানিকগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	১৫৪৫.৫০	৮২%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কেশবপুর	যশোর	২১৬৬.৯৯	১২৭২.৪৮	৭৭%	নির্মাণ কাজ চলছে।
১০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গদাচড়া	রংপুর	২১৬৬.৯৯	১৪৩৩.৫১	৭৫%	নির্মাণ কাজ চলছে।
১১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মুন্সীগঞ্জ সদর	মুন্সীগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	১৭৬৫.৫০	৭৫%	নির্মাণ কাজ চলছে।
১২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মনোহরদি	নরসিংদী	২১৬৬.৯৯	১৮৪২.৭০	৭০%	নির্মাণ কাজ চলছে।
১৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ	২১৬৬.৯৯	১৬৭১.১৫	৬৫%	নির্মাণ কাজ চলছে।
১৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মেলান্দহ	জামালপুর	২১৬৬.৯৯	১৪৭৪.১৩	৬০%	নির্মাণ কাজ চলছে।
১৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পাইকগাছা	খুলনা	২১৬৬.৯৯	১০৫০.৮৫	৬৩%	নির্মাণ কাজ চলছে।
১৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	শেরপুর সদর	শেরপুর	২১৬৬.৯৯	১২৮৯.০০	৫৮%	নির্মাণ কাজ চলছে।
১৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কাপাসিয়া	গাজীপুর	২১৬৬.৯৯	১৩০৯.৯৯	৫৮%	নির্মাণ কাজ চলছে।
১৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম	২১৬৬.৯৯	১৪৫৪.৬৯	৫৫%	নির্মাণ কাজ চলছে।
১৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নগরকান্দা	ফরিদপুর	২১৬৬.৯৯	১৩০৭.০৫	৫৫%	নির্মাণ কাজ চলছে।
২০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চিতলমারি	বাগেরহাট	২১৬৬.৯৯	১০৮৭.৮৪	৫৪%	নির্মাণ কাজ চলছে।
২১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা	২১৬৬.৯৯	১৪৫৪.০০	৫৪%	নির্মাণ কাজ চলছে।
২২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাউজান	চট্টগ্রাম	২১৬৬.৯৯	১৪৩৫.৭৯	৫৩%	নির্মাণ কাজ চলছে।
২৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হাতিবান্দা	লালমনিরহাট	২১৬৬.৯৯	৯৩৮.৭৭	৫০%	নির্মাণ কাজ চলছে।
২৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কালিহাতি	টাংগাইল	২১৬৬.৯৯	১২৪১.৫০	৫০%	নির্মাণ কাজ চলছে।
২৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নারায়ণগঞ্জ সদর	নারায়ণগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	১০৬৮.১৬	৪৮%	নির্মাণ কাজ চলছে।
২৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাগরপুর	টাংগাইল	২১৬৬.৯৯	৪৪১.৯০	৪৬%	নির্মাণ কাজ চলছে।
২৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাণীনগর	নওগাঁ	২১৬৬.৯৯	৯২৩.৮০	৪২%	নির্মাণ কাজ চলছে।
২৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মোহনপুর	রাজশাহী	২১৬৬.৯৯	৭০২.০০	৩৮%	নির্মাণ কাজ চলছে।
২৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	টুঙ্গিপাড়া	গোপালগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	৬৫৫.০০	৩৫%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৩০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দশমিনা	পটুয়াখালী	২১৬৬.৯৯	১১৬৫.৫০	৩৫%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৩১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	ফেঞ্চুগঞ্জ	সিলেট	২১৬৬.৯৯	৭১৪.০০	৩০%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৩২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর	২১৬৬.৯৯	৫১৫.৬১	৩০%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৩৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মিঠামইন	কিশোরগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	৮৩২.০০	৩৫%	নির্মাণ কাজ চলছে।

মোঃ মনিরুজ্জামান
প্রকল্প পরিচালক (মুগাপ্রধান)
৪০টি টিটিসি ও ০১টি আইএইচটি স্থাপন প্রকল্প
বিএমইটি, কাক্সসাইল, ঢাকা
১৫৭৬৩০০০

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্মাণ কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
৩৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	২১৬৬.৯৯	৭০৭.৫০	৩০%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৩৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিংড়া	নাটোর	২১৬৬.৯৯	৭২৯.৮২	২৮%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৩৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	২০০.০০	১৮%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৩৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রামু	কক্সবাজার	২১৬৬.৯৯	৫.২৭	----	নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে।
৩৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দাউদকান্দি	কুমিল্লা	২১৬৬.৯৯	৪.৯২	----	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজ শুরু হয়নি।
৩৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	বড়লেখা	মৌলভীবাজার	২১৬৬.৯৯	০.৪৬	----	শীঘ্রই নির্মাণ কাজ শুরু হবে।
৪০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গৌরনদী	বরিশাল	২১৬৬.৯৯	৮.৫০	----	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
৪১.	ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি	সদর/সিটি কর্পোরেশন	চট্টগ্রাম	৩৪২৫.৭৬	০.০০	----	জমি এখনো বুঝে পাওয়া যায়নি।
	সর্বমোট=			৯০১০৫.৩৬	৪৪০৭৬.৮৬		

নোট :

- ১। অধিগ্রহণ বাবদ জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে সর্বমোট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৮৪২৭.৫৮ লক্ষ টাকা (জুন/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত)।
- ২। জমির দখল পাওয়া গেছে-৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের, আইএমটি চট্টগ্রামে জমি এখনো বুঝে পাওয়া যায়নি।
- ৩। জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি ৯৮%।
- ৪। পূর্ত নির্মাণ কাজ বাবদ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে (জুন/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত) সর্বমোট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে: ৪৪০৭৬.৮৬ লক্ষ টাকা(২০১৬-১৭ অর্থ বছর ৬১৯.৩২ + ২০১৭-১৮ অর্থ বছর ৯৭২০.৪২ + ২০১৮-১৯ অর্থ বছর ১৭৪৭০.৪৯ + ২০১৯-২০ অর্থ বছর ১৬২৬৬.৬৩ লক্ষ টাকা)।
- ৫। স্থানিক নকশা অনুমোদন করা হয়েছে ৪০ টি, অগ্রগতি: ৯৮%।
- ৬। নির্মাণ কাজের অগ্রগতি:


ক) নির্মাণ কাজ চলমান:

পীরগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ সদর, সুজানগর, খানসামা, আলফাডাঙ্গা, দিঘলিয়া, কামারখন্দ, সিঙ্গাইর, কেশবপুর, গঙ্গাচড়া, মুন্সীগঞ্জ সদর, মনোহরদি, হালুয়াঘাট, মেলান্দহ, পাইকগাছা, শেরপুর সদর, কাপাসিয়া, সন্দ্বীপ, নগরকান্দা, চিতলমারি, নাঙ্গলকোট, রাউজান, হাতিবাঙ্গা, কালিহাতি, নারায়ণগঞ্জ সদর, নাগরপুর, রাণীনগর, মোহনপুর, টুঙ্গিপাড়া, দশমিনা, ফেঞ্চুগঞ্জ, চাঁদপুর সদর, মিঠামইন, চৌদ্দগ্রাম, সিংড়া, হবিগঞ্জ সদর, রামু: ৩৭টি।

খ) কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে: গৌরনদী, দাউদকান্দি: ২টি।

গ) কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে শীঘ্রই নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে: বড়লেখা ১টি।

- ৭। পূর্ত ও নির্মাণ কাজের বাস্তব গড় অগ্রগতি: ৫২%।
- ৮। প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি: ৫৪%।
- ৯। চলতি বছরে (জুন /২০২০খ্রিঃ) পর্যন্ত মোট ব্যয়: ১৬৬৬০.৭৪ লক্ষ টাকা (রাজস্ব: ৫২.৮১ + সম্পদ সংগ্রহ: ৩৪১.৩০ + অধিগ্রহণ: ০০ + পূর্ত: ১৬২৬৬.৬৩)।
- ১০। জুন /২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয়: ৫৩১৪৯.১৬ লক্ষ টাকা (রাজস্ব: ২০১.৭৭ + সম্পদ সংগ্রহ: ৪৪২.৯৫ + অধিগ্রহণ: ৮৪২৭.৫৮ + পূর্ত: ৪৪০৭৬.৮৬)।
- ১১। চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি: ৮৩.৩০%।
- ১২। ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: ৩৯.৯২%।


 (মোঃ মনজুরুল আলম)
 প্রকল্প পরিচালক