

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ)
৪০টি টিটিসি ও ০১টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
www.bmet.gov.bd


স্মারক নং-৪৯.০১.০০০০.৩৩৭.১৬.০১২.২২-১১২

তারিখ: ১৭ আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০২ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: সেপ্টেম্বর/২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের সেপ্টেম্বর/২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।


মো: সাইফুল হক চৌধুরী
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
ফোন: ৯৩৫০৮২৬
E-mail: pd40ttc_1imt@yahoo.com

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)


- ১। সিনিয়র সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ৭১-৭২ প্রবাসী কল্যাণ ভবন, রমনা, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক (গ্রেড-১), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৩। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, রমনা, ঢাকা।
- ৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৫। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, রমনা, ঢাকা।
- ৭। পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিচালনা), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৮। পরিচালক (প্রশিক্ষণ মান ও পরিকল্পনা), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৯। সিস্টেম এনালিস্ট (আইটি বিভাগ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ১০। অফিস কপি।

“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের আগষ্ট/২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন।

মন্ত্রণালয়ের নাম	:	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	:	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
প্রকল্পের নাম	:	“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প।
প্রকল্পের মেয়াদঃ	:	ক) মূল: ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত। খ) ১ম সংশোধিত: ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত। গ) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে: ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২৩খ্রিঃ। ঘ) ২য় সংশোধিত: ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২৪খ্রিঃ পর্যন্ত।
একনেক কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ	:	ক) মূল: ২৪/১১/২০১৫ খ্রিঃ খ) ১ম সংশোধিত: ২২/০৯/২০২০ খ্রিঃ
প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	ক) মূল: ১৩৩১২৯.৬৩ লক্ষ টাকা (জিওবি) খ) ১ম সংশোধিত: ১৬৬৭০৭.৯২ লক্ষ টাকা (জিওবি) গ) ২য় সংশোধিত: ১৫৮৭৩২.২৮ লক্ষ টাকা (জিওবি)
সেপ্টেম্বর/২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ও (অগ্রগতি%)	:	১১২২৫৯.৮৫ লক্ষ টাকা (৯০.৭২%)
বাস্তব অগ্রগতি	:	৭৮%
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ	:	২৭০৯২.০০ লক্ষ টাকা
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অবমুক্তি	:	৬৭৬০.২৫ লক্ষ টাকা (১ম কিস্তি)
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর /২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয় ও অগ্রগতি	:	২৮৯৮.৮৯ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের তথ্যাদি

অংশের নাম	অনুমোদিত আরডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	প্রকল্পের শুরু হতে জুন/২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের মোট অবমুক্তি ও ব্যয় সেপ্টেম্বর/২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত শতকরা হার (%)		২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর/২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়ের হার (%)
				অবমুক্তি	ব্যয়	
আবর্তক ব্যয়						
৩১১১১-কর্মকর্তাদের বেতন	১২০.০০	৭১.৮৮	১৪.২৫	২.৫০	১.৪৯	১০.৪৫%
৩১১১২-কর্মচারীদের বেতন	৮.৯০	৮.৯০	০.০০	০.০	০.০	০.০%
৩১১১৩- ভাতাদি	১৩০.৯৮	৭১.২৮	১৬.২৫	২.২০	০.৯৭	৫.৯৬%
৩২১১১-প্রশাসনিক ব্যয়	২৩৯.১৭	১১২.৯৭	২৯.৫৫	৭.৯০	৩.১০	১০.৪৯%
৩২২১১-ফি, চার্জ, কমিশন	১.১৬	১.১৬	১.২৫	০.০০	০.০	০.০%
৩২৩১৩-অভ্যমন্ত্রীর প্রশিক্ষণ	২০.০০	০.০	৫.০০	০.০০	০.০	০.০%
৩২৪৩১-পেট্রোল ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট	৪৫.০০	২২.৫৪	৫.০০	১.০০	০.৭৪	১৪.৮০%
৩২৪৪১- ভ্রমণ ও বদলী	১৫.১২	৭.৯২	২.০০	০.৫০	০.০১	০.০%


 মাঃ সাইফুল হক চৌধুরী
 প্রকল্প পরিচালক (যোগাযোগ)
 ১০ টি টিএসি ও ০১টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
 বিএমইটি, কাকরাইল, ঢাকা।
 ১৭শ্রীজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অংশের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	প্রকল্পের শুরুর হতে জুন/২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের মোট অবমুক্তি ও ব্যয় সেপ্টেম্বর/২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত শতকরা হার (%)		২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়ের হার (%)
				অবমুক্তি	ব্যয়	
৩২৫২১-চিকিৎসা ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদি	২৫৪.৪২	০.০০	৭০.০০		০.০	০.০%
৩২৫৫১-মুদ্রণ ও মনিহারি	৪২.০০	১০.৬৩	৪.১০	১.৫৫	০.৫২	১২.৬৮%
৩২৫৬১-সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী	২০১৭.৭১	৩.৭৯	১০০৯.১০	০.৩৫	০.০২	০.০%
৩২৫৭২- সম্মানী/পারিতোষিক	২০.০০	০.০০	৩.০০	০.৭৫	০.০	০.০%
৩২৫৮১-মেরামত ও সংরক্ষণ	৫০.০০	২৯.৩৫	৮.৫০	১.৫০	০.৭৬	৮.৯৪%
মোট আবর্তক ব্যয়=	২৯৬৪.৪৬	৩৪০.৪২	১১৬৮.০০	১৮.২৫	৭.৬১	৪১.৬৯%
মূলধন ব্যয়ঃ						
৪১১১২-পূর্ত নির্মাণ	৯৪৯৫৯.০৯	৮৪৫৮২.৬৪	৯০০০.০০	৩৭১৭.০০	২২৫২.৫৮	২৫%
৪১১১৩-স্মৃতিসৌধ	১২০.০০	৬৬.৬৪	৫০.০০	২৫.০০	৫.৭৯	১১.৫৮%
৪১১২১- মোটরযান (পরিবহন সরঞ্জামাদি)	১৮৪৫.১৯	৮৫.১৯	০.০০	০.০০	০.০	০.০%
৪১১২৩-অফিস সরঞ্জামাদি	৮৫৫.৭২	১৩.৫৬	২০০.০০	০.০০	০.০	০.০%
৪১১২৩- আসবাবপত্র	৭৪৫৬.৩৪	৬৩৪৪.২০	১৬০০.০০	৫০০.০০	০.০	০.০%
৪১১২৩- চিকিৎসা ও শৈল চিকিৎসা	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০	০.০%
৪১১২৩- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৩৫৮৮১.৪৮	৪৩৩৩.৪৫	১৫০২৪.০০	২৫০০.০০	৬৩২.৯১	৪.২১%
৪১৪১১-ভূমি অধিগ্রহণ	১৩৬৫০.০০	১৩৫৯৪.৮৭	৫০.০০	০.০০	০.০	০.০%
মোট মূলধন ব্যয়=	১৫৫৭৬৭.৮২	১০৯০২০.৫৫	২৫৯২৪.০০	৬৭৪২.০০	২৮৯১.২৮	০.০%
সর্বমোট=	১৫৮৭৩২.২৮	১০৯৩৬০.৯৭	২৭০৯২.০০	৬৭৬০.২৫	২৮৯৮.৮৯	১০.৭০%



মো: সাইফুল হক চৌধুরী
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)

ফোনঃ ৯৩৫০৮২৬

e-mail: pd40ttc_1imt@yahoo.com

প্রকল্পের অর্থায়নিক বাস্তব অগ্রগতিঃ

১। জনবল	:	- অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ২টি পদ, ২ জন কর্মরত আছে।
২। মটরযান	:	- আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে ড্রাইভার ২ জন, অফিস সহায়ক ২ জন ও পরিচ্ছন্নকর্মী ১ জন, সর্বমোট ৫ জন কর্মরত আছে।
৩। অফিস যন্ত্রপাতি	:	- প্রকল্পের পিআইইউতে ১ (এক) টি জীপ ও ১ (এক) টি মাইক্রোবাস ব্যবহৃত হচ্ছে।
৪। আসবাবপত্র	:	১৩.৫৬ লক্ষ টাকার ২৪টি অফিস যন্ত্রপাতি পিআইইউতে ব্যবহৃত হচ্ছে।
৫। ভূমি অধিগ্রহণ	:	৫.৮৬ লক্ষ টাকার ৩৯টি আসবাবপত্র পিআইইউতে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া আসবাবপত্র সরবরাহের জন্য গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগ, ঢাকাকে ৬৩৩৮.৩৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
	:	সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ৪০টি উপজেলায় জমি অধিগ্রহণ বাবদ মোট ১৩৫৯৪.৮৭ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে ন্যস্ত করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	মৌজা	জমির পরিমাণ	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কণিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দখল হস্তান্তরের তারিখ	মন্তব্য
১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিঙ্গাইর	মানিকগঞ্জ	সিঙ্গাইর	১.৫০ একর	৬১০.০০	৬১০.০০	২৭-০৪-১৬	
২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দিঘলিয়া	খুলনা	সেনহাটি	১.৫০ একর	৩১৯.২৫	৩১৯.২৫	২৭-১২-১৬	
৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পাইকগাছা	খুলনা	শিবের বাটি	১.৫০ একর	১১৭.৯২	১১৭.৯২	২৭-১২-১৬	
৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর	সেনগাঁও	১.৫০ একর	৫৪০.০০	৫৪০.০০	০৮-০১-১৭	
৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কামারখন্দ	সিরাজগঞ্জ	ধোপাকান্দি	১.৫০ একর	১৫২.৭০	১৫২.৭০	২৫-০১-১৭	
৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিরাজগঞ্জ সদর	সিরাজগঞ্জ	বাঐতারা	১.৫০ একর	১৪৬.৭৮	১৪৬.৭৮	৩০-০১-১৭	
৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ	বাঐতারা	১.৫০ একর	২৫.০০	২৫.০০	০৬-০২-১৭	
৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কেশবপুর	যশোর	দর্শাপাড়	১.৫০ একর	৪৬.০০	৪৬.০০	০৭-০২-১৭	
৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পীরগঞ্জ	রংপুর	বায়েসা	১.৫০ একর	১১২.৪০	১১২.৪০	০৮-০৩-১৭	
১০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিংড়া	নাটোর	মকিমপুর	১.৫০ একর	৩০.০০	৩০.০০	১৬-০৩-১৭	
১১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গৌরনদী	বরিশাল	সেরকোল	১.৫০ একর	১৩৪.০৫	১৩৪.০৫	০২-০৫-১৭	
১২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গঞ্জাচড়া	রংপুর	বড় কসবা	১.৫০ একর	৮৩.৬৯	৮৩.৬৯	০২-০৫-১৭	
১৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কাপাসিয়া	গাজীপুর	নবনীদাস	১.৫০ একর	২০৬.৪৭	২০৬.৪৭	১৪-০৬-১৭	
১৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মোলান্দহ	জামালপুর	ভরগাঁও	১.৫০ একর	১২২.০০	১২২.০০	০৫-০৭-১৭	
১৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাউজান	চট্টগ্রাম	ফুলছিয়া	১.৫০ একর	১১৭.৭৬	১১৭.৭৬	২৬-০৭-১৭	
১৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মনোহরদি	নরসিংদী	চিকদাইর	১.৫০ একর	১১৮.১৩	১১৮.১৩	৩০-০৭-১৭	
১৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর	গোতালিয়া	১.৫০ একর	৭৩.৫৫	৭৩.৫৫	২৩-০৮-১৭	
১৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চিতলমারি	বাগেরহাট	কামারগ্রাম	১.৫০ একর	৪৯.০৮	৪৯.০৮	২৪-০৮-১৭	
১৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	শেরপুর সদর	শেরপুর	শ্যামপাড়া	১.৫০ একর	৯৭.৮১	৯৭.৮১	২৮-০৮-১৭	
২০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মুন্সীগঞ্জ সদর	মুন্সীগঞ্জ	মধ্যবয়ড়া	১.৫০ একর	২৪৬.০৫	২৪৬.০৫	২৬-০৯-১৭	
২১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাঙ্গালকোট	কুমিল্লা	বড় কেওয়ার	১.৫০ একর	৪৬৫.৬৫	৪৬৫.৬৫	১৮-১০-১৭	
২২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	খানসামা	দিনাজপুর	হরিপুর	১.৫০ একর	৪০.৫৬	৪০.৫৬	১৮-১০-১৭	

স্বাক্ষরিতঃ ১৩/১০/২৩
 (স্বাক্ষরিতঃ) প্রকল্প পরিচালক
 প্রকল্প পরিচালক

১৩/১০/২৩

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	মৌজা	ছবির পরিমাণ	আরভিপি অনুযায়ী প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দখল হস্তান্তরের তারিখ	মন্তব্য
২৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মোহনপুর	রাজশাহী	বড়ইকুড়ি	১.৫০ একর	৭০.০০	৭০.০০	১৯-১১-১৭	
২৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নগরকান্দা	ফরিদপুর	জগদীয়াবালিয়া	১.৫০ একর	৭৫.৭৬	৭৫.৭৬	২৪-১১-১৭	
২৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাগরপুর	টাংগাইল	ডাঙ্গা	১.৫০ একর	২৩২.৭০	২৩২.৭০	১৩-১২-১৭	
২৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মিঠামইন	কিশোরগঞ্জ	খিলাপাতা	২.০০ একর	১৩১.৭৫	১৩১.৭৫	১৯-১২-১৭	
২৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দশরিনা	পটুয়াখালী	লক্ষ্মীপুর	১.৫০ একর	৯০.৬৩	৯০.৬৩	২৩-০১-১৮	
২৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাণীনগর	নওগাঁ	বালুতরা	১.৫০ একর	১৫৩.১০	১৫৩.১০	২৩-০১-১৮	
২৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হাতিবান্ধা	লালমনিরহাট	টংডাঙ্গা ও পঃ বেজগ্রাম	১.৫০ একর	৩৮.২৫	৩৮.২৫	১২-০২-১৮	
৩০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নারায়ণগঞ্জ সদর	নারায়ণগঞ্জ	জালকুড়ি	১.৫০ একর	১০৬৪.১০	১০৬৪.১০	২০-০২-১৮	
৩১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সুজানগর	পাবনা	ভান্দীপুর	১.৫০ একর	২৫৫.৬৮	২৫৫.৬৮	১৯-০৩-১৮	
৩২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দাউদকান্দি	কুমিল্লা	ইছাপুর	১.৫৫ একর	৩০১.২৩	৩০১.২৩	২২-০৩-১৮	
৩৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম	হারামিয়া	১.৫০ একর	৪২.৬১	৪২.৬১	২৬-০৪-১৮	
৩৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	ফেঞ্চুগঞ্জ	সিলেট	মলিয়াকপুর	১.৫০ একর	১২৭.৬১	১২৭.৬১	০৮-০৫-১৮	
৩৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	তুঞ্জিপাতা	গোপালগঞ্জ	গিমাডাঙ্গা	১.৬১ একর	৬৫.৯৬	৬৫.৯৬	০৬-০৬-১৮	
৩৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	হ্রীপুর	১.৫০ একর	৮১৭.৮৪	৮১৭.৮৪	২৮-১১-১৮	
৩৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হরিগঞ্জ সদর	হরিগঞ্জ	আনন্দপুর	১.৫৭ একর	৬১.২০	৬১.২০	০৫-১২-১৮	
৩৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রামু	কক্সবাজার	নোনাহাতি	১.৫৪৫ একর	৯৯.১৯	৯৯.১৯	১০-০২-১৯	
৩৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কালিহাতি	টাংগাইল	সিলিমপুর	১.৫০ একর	৪৪১.৩৭	৪৪১.৩৭	২৭-০৫-১৯	
৪০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	বড়লেখা	মৌলভীবাজার	কাঠালতলী	১.৫০ একর	৫০৩.৬৫	৫০৩.৬৫	২৭-০৬-১৯	
৪১.	ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি	সদর/সিটি কর্ণোরেশন	চট্টগ্রাম	বাকলিয়া	২.৫০ একর	৬০৫০.০০	৫২৬৭.২৯	২৫-০৮-২১	
	সর্বমোট=					১৪৪৭৭.৫৮	১৩৫৯৪.৮৭		

মোঃ সাইফুল হক চৌধুরী
 প্রকল্প পরিচালক (মুদ্রাস্ফীতি)
 ৪০ টি টিউবিল ও ০১টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
 বিএমইটি, কাকদাইল, ঢাকা।
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



৬। নির্মাণ ও পূর্তঃ

সেপ্টেম্বর /২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত পূর্ত ও নির্মাণ কাজ বাবদ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে মোট ৮৬৮৩৫.২১ লক্ষ টাকা ন্যস্ত করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	টিটিসির নাম	জেলা	আরডিপিগিতে প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সেপ্টেম্বর /২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত গণপূর্ত অধিদপ্তরের ন্যস্তকৃত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সেপ্টেম্বর /২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত পূর্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি
১.	পীরগঞ্জ	রংপুর	২০১৫.৫৬	১৮১৯.১৫	৯০.৫%
২.	সুজানগর	পাবনা	২৫২১.৫৫	২৪৮১.০৮	১০০%
৩.	মনোহরদি	নরসিংদী	২০৮৫.২৬	২০১২.৬২	৯৬%
৪.	সিরাজগঞ্জ সদর	সিরাজগঞ্জ	২৯৫৯.২৬	২৭২৭.৭৫	৯২%
৫.	মুন্সীগঞ্জ সদর	মুন্সীগঞ্জ	২৩০৩.০৬	২২৫১.৯৫	৯৮%
৬.	খানসামা	দিনাজপুর	২০৬০.৭৩	১৯১৪.৪৫	৯২%
৭.	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর	২৩৫১.৯৫	২২৯৬.৬৬	১০০%
৮.	দিঘলিয়া	খুলনা	২২১৩.০৫	২১৫১.১৫	৯৭%
৯.	কামারখন্দ	সিরাজগঞ্জ	২২৫৫.১৫	২০৮৬.৬৬	৯২%
১০.	সিঙ্গাইর	মানিকগঞ্জ	৩৬৬৫.৪৮	৩৩২৪.৯৬	৯০%
১১.	গঙ্গাচড়া	রংপুর	২১৮৩.৭৯	২১৪১.৫৬	৯৭%
১২.	হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ	২২৯০.২৭	২২৮৪.০৬	১০০%
১৩.	কেশবপুর	যশোর	২২২০.৮৯	২০৮৫.৬৬	৯৪%
১৪.	মোলদহ	জামালপুর	২২০৮.৮৬	২০৬৫.৬৬	৯৩%
১৫.	রাউজান	চট্টগ্রাম	২৬৫৫.৬৬	২৫৫৫.১৫	১০০%
১৬.	নাজলকোট	কুমিল্লা	২২৮৪.৩৬	২২৪২.৯৬	১০০%
১৭.	কাপাসিয়া	গাজীপুর	২১৭৬.৩০	২১৩৪.৭৬	৯৮%
১৮.	শেরপুর সদর	শেরপুর	২১৪৯.০৪	২১১৮.২৬	১০০%
১৯.	সদ্বীপ	চট্টগ্রাম	২২৪৩.৮৬	২১৮৫.৩৬	১০০%
২০.	পাইকগাছা	খুলনা	২৪৮৭.৩৭	২৩১৬.২৬	৯৫%
২১.	কালিহাতি	টাংগাইল	২১৬৩.২৪	২০৮৫.৩৬	১০০%
২২.	হাতিবাঁধা	লালমনিরহাট	২১৮৭.৬৬	১৯০১.৯৬	৯৮.৪০%
২৩.	নগরকান্দা	ফরিদপুর	২১২৫.০৪	২০৩৩.৯৯	৯৬.৬%
২৪.	নারায়ণগঞ্জ সদর	নারায়ণগঞ্জ	২৩৩৩.৯৯	২২২২.৯৯	৯৬%
২৫.	চিতলমারি	বাগেরহাট	২৪৩৮.২০	২২৫৫.১৫	৯২%
২৬.	রাণীনগর	নওগাঁ	২৪৯১.৫৩	১৬৬৬.২৩	৬৭.৩০%
২৭.	নাগরপুর	টাংগাইল	২০৭৯.৬৬	১৯৩৫.৬৬	১০০%


স্বাক্ষরিতঃ ১৫/০৯/২৩
 (স্বাক্ষরিতঃ ১৫/০৯/২৩)
 (স্বাক্ষরিতঃ ১৫/০৯/২৩)

[Signature]

ক্রঃ নং	টিটিসির নাম	জেলা	আবর্তনিকপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সেপ্টেম্বর/২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত গণপূর্ত অধিদপ্তরের ন্যস্তকৃত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সেপ্টেম্বর/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত পূর্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি
২৮.	মোহনপুর	রাঙ্গশাহী	২২৫.৩৯	১৮৯২.৭৮	১০০%
২৯.	দশমিনা	পটুয়াখালী	২২৯১.৩৫	২১৭২.৭৯	১০০%
৩০.	তুঙ্গাপাড়া	গোপালগঞ্জ	২২৪১.৬০	২০২৬.২৮	৯৭%
৩১.	মিঠামইন	কিশোরগঞ্জ	২৫৪৫.৩৬	২৪৮০.২৬	১০০%
৩২.	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	২৩৪৫.৯৩	২৩০৫.৪৭	১০০%
৩৩.	ফেঞ্চুগঞ্জ	সিলেট	২৩৮৪.২৩	২৩২৪.৩৮	৯৮%
৩৪.	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর	২৫৮৪.৭৫	২৩৪৬.০৫	৯০%
৩৫.	সিংড়া	নাটোর	২৬৪৪.৪৫	২৪৮২.৬৫	৯৭%
৩৬.	হরিগঞ্জ সদর	হরিগঞ্জ	২৫৫৭.৭৯	১২০৬.১১	৫০%
৩৭.	দাউদকান্দি	কুমিল্লা	২৩০৪.৮০	২০৫৮.৪৮	৯৯%
৩৮.	গৌরনদী	বরিশাল	২৫৬৮.৪০	২৫০৪.৬৩	৯৩%
৩৯.	বড়লেখা	মৌলভীবাজার	২৫৫৯.১০	২০৬০.৪৩	৭৭%
৪০.	রামু	কক্সবাজার	২৫৩০.১৯	১২৬৭.৬৭	৮৫%
৪১.	চট্টগ্রাম	আইএমটি	২৫.০০	৫.০০	১%
৪২.	ফেনী সদর	টিটিসি	৩০০.০০	২৭৬.৬৯	৭৫%
সর্বমোট=			৯৪৯৫৯.০৯	৮৬৮৩৫.২১	

নোট :

- ১। জমি অধিগ্রহণ বাবদ জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে সর্বমোট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১৩৫৯৪.৮৭ লক্ষ টাকা (সেপ্টেম্বর/২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত)।
- ২। জমির দখল পাওয়া গেছে-৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ০২টি আইএমটি।
- ৩। জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি: ১০০%।
- ৪। পূর্ত নির্মাণ কাজ বাবদ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবর (সেপ্টেম্বর/২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত) সর্বমোট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে: ৮৬৮৩৫.২১ লক্ষ টাকা (২০১৬-১৭ অর্থবছরে-৬১৯.৩২, ২০১৭-১৮ অর্থবছর ৯৭২০.৪২, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৭৪৭০.৪৯, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৬২৬৫.১৩, ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৭৪২২.৪২ লক্ষ টাকা, ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৩৮০৪.৪৩ লক্ষ টাকা, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৯২৮০.৪২ লক্ষ টাকা, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২২৫২.৫৮ লক্ষ টাকা)।
- ৫। সেপ্টেম্বর/২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রয়পঞ্জিত মোট ব্যয়: ১১২২৫৯.৮৫ লক্ষ টাকা (রাজস্ব-৩৪৮.০৪, সম্পদ সংগ্রহ-১১৪০৯.৩১, যুরাজল-৭২.৪২, ভূমি অধিগ্রহণ-১৩৫৯৪.৮৭ ও পূর্ত নির্মাণ- ৮৬৮৩৫.২১ লক্ষ টাকা)।
- ৬। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের মোট ব্যয়: ২৮৯৮.৮৯ লক্ষ টাকা (রাজস্ব:৭.৬১ + সম্পদ সংগ্রহ:৬৩২.৯১ + যুরাজল ৫.৭৯ + অধিগ্রহণ: ০.০০ + পূর্ত: ২২৫২.৫৮)।
- ৭। বাস্তব অগ্রগতি: ৭৮%


 মো: সাইফুল হক চৌধুরী
 প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)