

৪০ টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন”
শীর্ষক প্রকল্পের অক্টোবর/২০১৯খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন।

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| মন্ত্রণালয়ের নাম | : | প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় |
| বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম | : | জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো |
| প্রকল্পের নাম | : | “৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প। |
| প্রকল্পের মেয়াদ | : | ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হইতে ৩০/০৬/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত। |
| একনেক এ অনুমোদনের তারিখ: | : | ২৪/১১/২০১৫ খ্রিঃ |
| প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | : | ১৩৩১২৯.৬৩ লক্ষ টাকা |
| ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ | : | ২০০০০.০০ লক্ষ টাকা (এডিপি) |
| ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত | : | ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা (জুলাই-ডিসেম্বর) |
| ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে খরচ | : | ৪৫৬৯.৪১ লক্ষ টাকা (অক্টোবর/২০১৯)। (২২.৮৫%) |

| অংশের নাম | ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ | প্রকল্প শুরু হতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মোট অবমুক্তি ও খরচ (অক্টোবর/২০১৯) পর্যন্ত | | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে (অক্টোবর/২৯ পর্যন্ত) অবমুক্তির খরচের হার (%) |
|--|------------------------|-----------------------------------|---|--|------|--|
| | | | | অবমুক্তি | খরচ | |
| আবর্তক ব্যয় | | | | | | |
| ৩১১১-কর্মকর্তাদের বেতন | ৬৫.০০ | ১৮.০০ | ৩৫.৩৬ | ৯.০০ | ১.৬৯ | ১৮.৭৮% |
| ৩১১২-কর্মচারীদের বেতন | ৮০.০০ | ৫.০০ | ৫.২১ | ২.৫০ | ০.২৮ | ১১.২০% |
| ৩১১৩- ভাতাদি | ১৩৫.০০ | ২৪.০০ | ৩৪.৮৯ | ১২.০০ | ১.৮৫ | ১৫.৪১% |
| ৩২১১-প্রশাসনিক ব্যয় | ১০৭.০০ | ২৯.৬০ | ৩৯.৭০ | ২০.৮০ | ৪.৩৫ | ২০.৬৭% |
| ৩২২১-ফি, চার্জ, কমিশন | ১০.০০ | ৬.৪০ | ০.৯১ | ২.৪৫ | ০.০৩ | ০.০১% |
| ৩২৩১-অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ | ২০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% |
| ৩২৪১-পেট্রোল ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট | ৮০.০০ | ৯.০০ | ৭.৫১ | ৪.০০ | ০.৭০ | ১৭.৫০% |
| ৩২৪৪- ভ্রমণ ও বদলী | ১২২.০০ | ৫.৫০ | ৪.৭৫ | ৩.৫০ | ০.২৩ | ০.০৭% |
| ৩২৫১-চিকিৎসা ও শৈল চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহ | ৫০০.০০ | ১৪০.০০ | ০.০০ | ২০.০০ | ০.০০ | ০.০০% |
| ৩২৫৫-মুদ্রণ ও মনিহারি | ২০.০০ | ৩.৫০ | ৩.৮৮ | ৩.৫০ | ০.২৮ | ৮.৬২% |
| ৩২৫৬-সাধারণ সরবরাহ ও কাচামাল সামগ্রি | ২৪৫১.০০ | ১০৫.০০ | ৩.২৭ | ২৬.২৫ | ০.০০ | ০.০০% |
| ৩২৫৭-কর্মচারি ভিন্ন অন্যদের জন্য সম্মানি/পারিতোষিক | ১০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% |

০৬.১২.২০১৭

| অংগের নাম | ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ | প্রকল্প শুরু হতে জুন/ ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মোট অবমুক্তি ও খরচ (অক্টোবর/২০১৯) পর্যন্ত | | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে (অক্টোবর/২০১৯ পর্যন্ত) অবমুক্তির খরচের হার (%) |
|----------------------------------|---------------------------|---|--|--|---------------------|---|
| | | | | অবমুক্তি | খরচ | |
| ৩২৫৮১-মেরামত ও সংরক্ষণ | ২০.০০ | ৮.০০ | ১৩.৪৮ | ৪.৫০ | ০.২০ | ০.০৪% |
| মোট আবর্তক ব্যয়= | ৩৬২০.০০ | ৩৫৪.০০ | ১৪৮.৯৬ | ১০৮.৫০ | ৯.৬১ | ০.০৮% |
| মূলধন ব্যয় : | | | | | | |
| ৪১১১২-পূর্ত নির্মাণ | ৯০১০৫.৩৬ | ১৪০০০.০০ | ২৭৮১০.২৩ | ৮৩৪০.৫০ | ৪৫৫৯.৮০ | ৫৪.৬৭% |
| ৪১১২১-যানবাহন সরঞ্জামাদি | ১২১.০০ | ০.০০ | ৮৫.১৯ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% |
| ৪১১২৩-যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি | ২৮৪২৫.৬৯ | ৩৩০৫.০০ | ১৬.৪৭ | ২১০.০০ | ০.০০ | ০.০০% |
| ৪১৪১১-ভূমি অধিগ্রহণ | ১০৮৫৭.৫৮ | ২৩৪১.০০ | ৮৪২৭.৫৮ | ১৩৪১.০০ | ০.০০ | ০.০০% |
| মোট মূলধন ব্যয়= | ১২৯৫০৯.৬৩ | ১৯৬৪৬.০০ | ৩৬৩৩৯.৪৭ | ৯৮৯১.৫০ | ৪৫৫৯.৮০ | ৪৬.০৯% |
| সর্বমোট= | ১৩৩১২৯.৬৩ | ২০০০০.০০ | ৩৬৪৮৮.৪২ (২৭.৪১%) | ১০০০০.০০ | ৪৫৬৯.৪১ (২২.৮৫%) | ৪৫.৬৯% |

(স্বাক্ষর)
০৬.১১.২০১৯

প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতি :

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| ১। জনবল | : | - অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-০২টি পদ, ০১ (এক) জন কর্মরত আছে। - আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে ড্রাইভার-২টি, অফিস সহায়ক-২টি ও পরিচ্ছন্নকর্মী-০১টি পদে ০৫ জন কর্মরত আছে। |
| ২। মটর যানবাহন | : | - প্রকল্পের ০১টি মাইক্রোবাস ও ০১ (এক) টি জীপ ব্যবহৃত হচ্ছে। |
| ৩। যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম | : | - |
| ৪। অফিস যন্ত্রপাতি | : | ১০.৬০ লক্ষ টাকার ২২টি অফিস যন্ত্রপাতি সরবরাহ পাওয়া গেছে। |
| ৫। আসবাবপত্র | : | ৫.৮৬ টাকার ৩৯টি আসবাবপত্র সরবরাহ পাওয়া গেছে। |
| ৬। ভূমি অধিগ্রহণ | : | অক্টোবর/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত ৪০টি উপজেলায় জমি অধিগ্রহণ বাবদ মোট ৮৪২৭.৫৮ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে ন্যস্ত করা হয়েছে। |

| ক্রঃ নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | উপজেলা | জেলা | মৌজা | জমির পরিমাণ | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | দখল হস্তান্তরের তারিখ | কাজের অগ্রগতি |
|---------|---------------------------|-----------------|-------------|----------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ১. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | গৌরনদী | বরিশাল | বড় কসবা | ১.৫০ একর | ২৫৮.০০ | ১৩৪.০৫ | ০২/০৫/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ২. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | দশমিনা | পটুয়াখালী | লক্ষ্মীপুর | ১.৫০ একর | ১৫৮.০০ | ৯০.৬৩ | ২৩/০১/২০১৮ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৩. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | চাঁদপুর সদর | চাঁদপুর | সেনগাঁও | ১.৫০ একর | ৫৭৩.৭৫ | ৫৪০.০০ | ০৮/০১/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৪. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | রাউজান | চট্টগ্রাম | চিকদাইর | ১.৫০ একর | ১১৫.৩০ | ১১৭.৭৬ | ২৬/০৭/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৫. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | সন্দ্বীপ | চট্টগ্রাম | হারামিয়া | ১.৫০ একর | ১৫৮.০০ | ৪২.৬১ | ২৬/০৪/২০১৮ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৬. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | চৌদ্দগ্রাম | কুমিল্লা | শ্রীপুর | ১.৫০ একর | ৩০০.০০ | ৮১৭.৮৪ | ২৮/১১/২০১৮ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৭. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | নান্দলকোট | কুমিল্লা | হরিপুর | ১.৫০ একর | ৩০০.০০ | ৪৬৫.৬৫ | ০৮/১০/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৮. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | দাউদকান্দি | কুমিল্লা | ইছাপুর | ১.৫৫ একর | ৩০০.০০ | ৩০১.২৩ | ২২/০৩/২০১৮ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৯. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | রামু | কক্সবাজার | নোনাছড়ি | ১.৫৪৫ একর একর | ৪১.০০ | ৯৯.১৯ | ১০/০২/২০১৯ | দখল হস্তান্তরের অপেক্ষায়। |
| ১০. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | আলফাডাঙ্গা | ফরিদপুর | কামারগ্রাম | ১.৫০ একর | ১৫৮.০০ | ৭৩.৫৫ | ২৩/০৮/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ১১. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | নগরকান্দা | ফরিদপুর | জগদিয়াবালিয়া | ১.৫০ একর | ৪৮২.০০ | ৭৫.৭৬ | ২৪/১১/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ১২. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | কাপাসিয়া | গাজীপুর | তরগাঁও | ১.৫০ একর | ৪০০.০০ | ২০৬.৪৭ | ১৪/০৬/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ১৩. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | টুঙ্গিপাড়া | গোপালগঞ্জ | গিমাডাঙ্গা | ১.৬১ একর | ১৫৮.০০ | ৬৫.৯৬ | ০৬/০৬/২০১৮ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ১৪. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | মেলাদহ | জামালপুর | ফুলছিনা | ১.৫০ একর | ১২২.৪০ | ১২২.০০ | ০৫/০৭/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ১৫. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | মিঠামইন | কিশোরগঞ্জ | খিলাপাড়া | ২.০০ একর | ১৫৮.০০ | ১৩১.৭৫ | ১৯/১২/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ১৬. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | সিঙ্গাইর | মানিকগঞ্জ | সিঙ্গাইর | ১.৫০ একর | ৪০০.০০ | ৬১০.০০ | ২৭/০৪/২০১৬ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ১৭. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | মুন্সীগঞ্জ সদর | মুন্সীগঞ্জ | বড় কেওয়ার | ১.৫০ একর | ৭০০.০০ | ২৪৬.০৫ | ২৬/০৯/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ১৮. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | হালুয়াঘাট | ময়মনসিংহ | দর্শাপাড় | ১.৫০ একর | ১০০.০০ | ২৫.০০ | ০৬/০২/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ১৯. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | নারায়নগঞ্জ সদর | নারায়নগঞ্জ | জালকুড়ি | ১.৫০ একর | ৯০০.০০ | ১০৬৪.১০ | ২০/০২/২০১৮ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ২০. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | শেরপুর সদর | শেরপুর | বধ্যবয়ড়া | ১.৫০ একর | ৪৫০.০০ | ৯৭.৮১ | ২৮/০৮/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ২১. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | কালিহাতি | টাংগাইল | সিলিমপুর | ১.৫০ একর | ৪৫০.০০ | ৪৪১.৩৭ | ২৭/০৫/২০১৯ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ২২. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | নাগরপুর | টাংগাইল | ডাঙ্গা | ১.৫০ একর | ৪৫০.০০ | ২৩২.৭০ | ১৩/১২/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ২৩. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | মনোহরদি | নরসিংদী | গোতাশিয়া | ১.৫০ একর | ২৫০.০০ | ১১৮.১৩ | ৩০/০৭/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ২৪. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | চিতলমারি | বাগেরহাট | শ্যামপাড়া | ১.৫০ একর | ২০০.০০ | ৪৯.০৮ | ২৪/০৮/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ২৫. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | কেশবপুর | যশোর | বায়োসা | ১.৫০ একর | ১০০.০০ | ৪৬.০০ | ০৭/০২/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ২৬. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | দিঘলিয়া | খুলনা | সেনহাটি | ১.৫০ একর | ১০০.০০ | ৩১৯.২৫ | ২৭/১২/২০১৬ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |

২০১৯.১১.১১

| ক্রঃ নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | উপজেলা | জেলা | মৌজা | জমির পরিমাণ | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | দখল হস্তান্তরের তারিখ | কাজের অগ্রগতি |
|---------|---------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| ২৭. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | পাইকগাছা | খুলনা | শিবেরবাটি | ১.৫০ একর | ২৬২.৭০ | ১১৭.৯২ | ২৭/১২/২০১৬ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে |
| ২৮. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | রাণীনগর | নওগাঁ | বালুভরা | ১.৫০ একর | ১০২.৪০ | ১৫৩.১০ | ২৩/০১/২০১৮ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ২৯. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | সিংড়া | নাটোর | সেরকোল | ১.৫০ একর | ১০০.০০ | ৩০.০০ | ১৬/০৩/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৩০. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | সুজানগর | পাবনা | ভবানীপুর | ১.৫০ একর | ১৯.০০ | ২৫৫.৬৮ | ১৯/০৩/২০১৮ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৩১. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | মোহনপুর | রাজশাহী | বড়ইকুড়ি | ১.৫০ একর | ১৫০.০০ | ৭০.০০ | ১৯/১১/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৩২. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | সিরাজগঞ্জ সদর | সিরাজগঞ্জ | বাঐতারা | ১.৫০ একর | ১৫০.০০ | ১৪৬.৮৮ | ৩০/০১/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৩৩. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | কামারখন্দ | সিরাজগঞ্জ | ধোপাকান্দি | ১.৫০ একর | ৪০০.০০ | ১৫২.৭০ | ২৫/০১/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৩৪. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | হাতিবান্ধা | লালমনিরহাট | টংভান্ধা ও পঃ বেজহাম | ১.৫০ একর | ১৫৮.০০ | ৩৮.২৫ | ১২/০২/২০১৮ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৩৫. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | গঙ্গাচড়া | রংপুর | নবনীদাস | ১.৫০ একর | ৩০.০০ | ৮৩.৬৯ | ০২/০৫/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৩৬. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | পীরগঞ্জ | রংপুর | মকিমপুর | ১.৫৪ একর | ৪১.৬৩ | ১১২.৪০ | ০৮/০৩/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৩৭. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | খানসামা | দিনাজপুর | গৌবিন্দপুর | ১.৫০ একর | ৪০.০০ | ৪০.৫৬ | ০৮/১০/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৩৮. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | হবিগঞ্জ সদর | হবিগঞ্জ | আনন্দপুর | ১.৫৭ একর | ৪০.০০ | ৬১.২০ | ০৫/১২/২০১৮ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৩৯. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | বড়লেখা | মৌলভীবাজার | কাঠালতলী | ১.৫০ একর | ১৩১.৪০ | ৫০৩.৬৫ | ২৭/০৬/২০১৯ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৪০. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ফেঞ্চুগঞ্জ | সিলেট | মল্লিকপুর | ১.৫০ একর | ২০০.০০ | ১২৭.৬১ | ০৮/০৫/২০১৮ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৪১. | ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি | সদর/সিটি কর্পোরেশন | চট্টগ্রাম | বাকলিয়া | ২.৫০ একর | ১২৫০.০০ | ০.০০ | ---- | ভূমি মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় সম্মতি পাওয়া গেছে। |
| | সর্বমোট= | | | | | ১০৮৫৭.৫৮ | ৮৪২৭.৫৮ | | |

৭। নির্মাণ ও পূর্ত : অক্টোবর/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত পূর্ত ও নির্মাণ কাজ বাবদ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে মোট ৩২৩৭০.০৩ লক্ষ টাকা ন্যস্ত করা হয়েছে।

| ক্রঃ নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | উপজেলা | জেলা | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | নির্মাণ কাজের অগ্রগতি | মন্তব্য |
|------------|---------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| ১. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | গৌরনদী | বরিশাল | ২১৬৬.৯৯ | ৮.৫০ | ---- | কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজ শুরু হয়নি। |
| ২. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | দশমিনা | পটুয়াখালী | ২১৬৬.৯৯ | ৭১৫.৫০ | ২৫% | নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ৩. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | চাঁদপুর সদর | চাঁদপুর | ২১৬৬.৯৯ | ২৮৮.৫০ | ১০% | নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ৪. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | রাউজান | চট্টগ্রাম | ২১৬৬.৯৯ | ৮৪৫.৭৯ | ৩২% | নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ৫. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | সন্দ্বীপ | চট্টগ্রাম | ২১৬৬.৯৯ | ৯৩৬.১৯ | ৪০% | নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ৬. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | চৌদ্দগ্রাম | কুমিল্লা | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | ১০% | নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ৭. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | নান্দলকোট | কুমিল্লা | ২১৬৬.৯৯ | ৭০৩.০০ | ২৭% | নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ৮. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | দাউদকান্দি | কুমিল্লা | ২১৬৬.৯৯ | ৪.৯২ | ---- | কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজ শুরু হয়নি। |
| ৯. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | রামু | কক্সবাজার | ২১৬৬.৯৯ | ৫.২৭ | ---- | নির্মাণকাজ শুরু করার জন্য বলা হয়েছে। |
| ১০. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | আলফাডাঙ্গা | ফরিদপুর | ২১৬৬.৯৯ | ১৮৭২.৩২ | ৮৫% | নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ১১. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | নগরকান্দা | ফরিদপুর | ২১৬৬.৯৯ | ৮৮৭.০৫ | ৩৮% | নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ১২. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | কাপাসিয়া | গাজীপুর | ২১৬৬.৯৯ | ১০০৮.৯৯ | ৪৫% | নির্মাণ কাজ চলছে। |

৩১.১১.২০১৯

| ক্রঃ নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | উপজেলা | জেলা | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | নির্মাণ কাজের অগ্রগতি | মন্তব্য |
|------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ১৩. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | টুঙ্গিপাড়া | গোপালগঞ্জ | ২১৬৬.৯৯ | ৪৩০.০০ | ২০% | নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। |
| ১৪. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | মেলান্দহ | জামালপুর | ২১৬৬.৯৯ | ১০৮০.৬৩ | ৪৭% | নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ১৫. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | মিঠামইন | কিশোরগঞ্জ | ২১৬৬.৯৯ | ৩০০.২৫ | ১৫% | নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। |
| ১৬. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | সিঙ্গাইর | মানিকগঞ্জ | ২১৬৬.৯৯ | ১৫০৮.৫০ | ৭২% | পূর্ত নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ১৭. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | মুন্সীগঞ্জ সদর | মুন্সীগঞ্জ | ২১৬৬.৯৯ | ১২২৫.৫০ | ৬০% | নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ১৮. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | হালুয়াঘাট | ময়মনসিংহ | ২১৬৬.৯৯ | ১২৭৫.৬৫ | ৫৭% | নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ১৯. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | নারায়ণগঞ্জ সদর | নারায়ণগঞ্জ | ২১৬৬.৯৯ | ৬৫৩.১৬ | ৩০% | নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ২০. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | শেরপুর সদর | শেরপুর | ২১৬৬.৯৯ | ৮৪৫.০০ | ৪০% | নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ২১. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | কালিহাতি | টাংগাইল | ২১৬৬.৯৯ | ০.৫০ | --- | নির্মাণ কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে। |
| ২২. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | নাগরপুর | টাংগাইল | ২১৬৬.৯৯ | ৩৬১.৯০ | ৩৫% | নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। |
| ২৩. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | মনোহরদি | নরসিংদী | ২১৬৬.৯৯ | ১৩৭২.৭০ | ৬৫% | নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ২৪. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | চিতলমারি | বাগেরহাট | ২১৬৬.৯৯ | ৯৬০.৩৪ | ৪৫% | নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ২৫. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | কেশবপুর | যশোর | ২১৬৬.৯৯ | ১৩১৫.৬৪ | ৭৩% | নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ২৬. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | দিঘলিয়া | খুলনা | ২১৬৬.৯৯ | ১৬৬২.৪৪ | ৭৫% | নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ২৭. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | পাইকগাছা | খুলনা | ২১৬৬.৯৯ | ৯৩০.১৫ | ৪৮% | নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ২৮. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | রাণীনগর | নওগাঁ | ২১৬৬.৯৯ | ৬৬৩.৮০ | ৩০% | নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ২৯. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | সিংড়া | নাটোর | ২১৬৬.৯৯ | ৪৭৮.৫০ | ১৫% | নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ৩০. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | সুজানগর | পাবনা | ২১৬৬.৯৯ | ২০৮১.৭১ | ৮৫% | নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ৩১. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | মোহনপুর | রাজশাহী | ২১৬৬.৯৯ | ৪৩২.০০ | ২০% | নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ৩২. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | সিরাজগঞ্জ সদর | সিরাজগঞ্জ | ২১৬৬.৯৯ | ১৪৯৭.৩১ | ৮৪% | নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ৩৩. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | কামারখন্দ | সিরাজগঞ্জ | ২১৬৬.৯৯ | ১৩৩৫.৯৬ | ৭৮% | নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ৩৪. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | হাতিবান্দা | লালমনিরহাট | ২১৬৬.৯৯ | ৫৭০.১৭ | ২৭% | নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। |
| ৩৫. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | গদাচড়া | রংপুর | ২১৬৬.৯৯ | ১২৬৪.৭৬ | ৬০% | নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ৩৬. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | পীরগঞ্জ | রংপুর | ২১৬৬.৯৯ | ১২৯৯.০৮ | ৮৫% | নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ৩৭. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | খানসামা | দিনাজপুর | ২১৬৬.৯৯ | ১৪৭৮.৩৪ | ৮৫% | নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ৩৮. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | হবিগঞ্জ সদর | হবিগঞ্জ | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | ১০% | নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। |
| ৩৯. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | বড়লেখা | মৌলভীবাজার | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | --- | নির্মাণ কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে। |
| ৪০. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ফেঞ্চুগঞ্জ | সিলেট | ২১৬৬.৯৯ | ৭০.০০ | ১০% | নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। |
| ৪১. | ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি | সদর/সিটি কর্পোরেশন | চট্টগ্রাম | ৩৪২৫.৭৬ | ০.০০ | --- | |
| | সর্বমোট= | | | | ৩২৩৭০.০৩ | --- | |

৩৪৯
৬:১১-২০১৭

নোট :

- ১। অধিগ্রহণ বাবদ জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে সর্বমোট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৮৪২৭.৫৮ লক্ষ টাকা (অক্টোবর/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত)।
- ২। জমির দখল পাওয়া গেছে-৪০টি,
- ৩। জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি ৯৮%।
- ৪। পূর্ত নির্মাণ কাজ বাবদ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে এ পর্যন্ত (অক্টোবর/২০১৯ খ্রিঃ) সর্বমোট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে: ৩২৩৭০.০৩ লক্ষ টাকা (২০১৬-১৭ অর্থ বছর ৬১৯.৩২ + ২০১৭-১৮ অর্থ বছর ৯৭২০.৪২ + ২০১৮-১৯ অর্থ বছর ১৭৪৭০.৪৯ + ২০১৯-২০ অর্থ বছর ৪৫৫৯.৮০ লক্ষ টাকা)।
- ৫। স্থানিক নকশা অনুমোদন করা হয়েছে ৪০ টি, অগ্রগতি: ৯৮%।
- ৬। নির্মাণ কাজের অগ্রগতি:
 - ক) নির্মাণ কাজ চলমান: দশমিনা, চাঁদপুর সদর, রাউজান, সন্দ্বীপ, নাঙ্গলকোট, আলফাডাঙ্গা, নগরকান্দা, কাপাসিয়া, মেলান্দহ, মিঠামইন, সিঙ্গাইর, মুন্সীগঞ্জ সদর, হালুয়াঘাট, নারায়ণগঞ্জ সদর, শেরপুর সদর, নাগরপুর, মনোহরদী, চিতলমারী, কেশবপুর, টুঙ্গিপাড়া, মোহনপুর, দিঘলিয়া, পাইকগাছা, রাণীনগর, সিংড়া, সুজানগর, সিরাজগঞ্জ সদর, কামারখন্দ, হাতিবান্ধা, গঙ্গাচড়া, পীরগঞ্জ, খানসামা, হবিগঞ্জ সদর, ফেঞ্চুগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম : ৩৫টি।
 - খ) কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে: গৌরনদী, দাউদকান্দি: ২টি।
 - গ) দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন: রামু, কালিহাতি, বড়লেখা।
- ৭। পূর্ত ও নির্মাণ কাজের বাস্তব গড় অগ্রগতি: ৩৮%।
- ৮। প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি: ৪১%।
- ৯। চলতি বছরে (অক্টোবর/২০১৯ খ্রিঃ) পর্যন্ত মোট খরচ: ৪৫৬৯.৪১ লক্ষ টাকা (রাজস্ব: ৯.৬১ + সম্পদ সংগ্রহ: ০০ + অধিগ্রহণ: ০০ + পূর্ত: ৪৫৫৯.৮০)।
- ১০। অক্টোবর/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট খরচ: ৪১০৫৭.৮৩ লক্ষ টাকা (রাজস্ব: ১৫৮.৫৭ + সম্পদ সংগ্রহ: ১০১.৬৫ + অধিগ্রহণ: ৮৪২৭.৫৮ + পূর্ত: ৩২৩৭০.০৩)।
- ১১। চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি: ২২.৮৫%।
- ১২। ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: ৩০.৮৪%।



(মোঃ মনছুরুল আলম)

প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মপ্রধান)


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় (পিআইইউ)
“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চতুর্থাংশে
১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

স্মারক নং-৪৯.০১.০০০০.৩৩৭.১৬.০০২.১৮- ৪২২

তারিখ : ১৯ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
০৭ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি প্রেরণ করা হল:

- ১। মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন, প্রশিক্ষণ উন্নয়ন), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৩। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইফাটন গার্ডেন, ঢাকা/পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৪। পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিচালনা)/পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৫। জনাব মোঃ রেজওয়ানুল হক চৌধুরী, উপ-পরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৬। ডিবিএ, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।


(মোঃ মনছুরুল আলম)

প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মপ্রধান)

ফোন : ৪৯৩৫০৮২৬, মোবাঃ ০১৫৫৬৩২৩১০৬

E-mail: pd40ttc_1imt@yahoo.com