

KS. Compt  
P.Ts. 4/10/20

২১/৮/২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্পবাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ)  
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো  
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

স্মারক নং-৪৯.০১.০০০০.৩৩৭.১৬.০০৯.২০ - ৪৬

তারিখ : ১৭ ভাদ্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ  
১ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: আগস্ট/২০২০খ্রিঃ মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ের বরাতে জানানো যাচ্ছে যে, “৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের আগস্ট/২০২০খ্রিঃ মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন এতদসঙ্গে সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

বিতরণ(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক(প্রশাসন, প্রশিক্ষণ উন্নয়ন), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৪। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।
- ৫। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ৭। জনাব মোঃ রেজওয়ানুল হক চৌধুরী, উপ-পরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৮। ডিবিএ, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

(মোঃ মনজুরুল আলম)

প্রকল্প পরিচালক

ফোন : ৪৯৩৫০৮২৬, মোবাঃ ০১৫৫৬৩২৩১০৬

E-mail: pd40ttc\_limt@yahoo.co


৪০ টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্রগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন”  
শীর্ষক প্রকল্পের আগস্ট/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন।

মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	ঃ	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
প্রকল্পের নাম	ঃ	“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্রগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প।
প্রকল্পের মেয়াদ	ঃ	০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হইতে ৩০/০৬/২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত।
একনেক কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ	ঃ	২৪/১১/২০১৫ খ্রিঃ
প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	ঃ	১৩৩১২৯.৬৩ লক্ষ টাকা (জিওবি)
জুন/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ও (অগ্রগতি%)	ঃ	৫৩১৪৭.৬৬ লক্ষ টাকা (৩৯.৯২%)
২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	ঃ	২০০৩৫.০০ লক্ষ টাকা
২০২০-২১ অর্থ বছরের অবমুক্তি	ঃ	৫০০৮.৭৫ লক্ষ টাকা (১ম- কিস্তি পর্যন্ত)
২০২০-২১ অর্থ বছরের আগস্ট/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয় ও (অগ্রগতি %)	ঃ	২০০৩.৫৮ লক্ষ টাকা (১০%)

অংগের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	প্রকল্পের শুরু হতে জুন/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থ বছরের মোট অবমুক্তি ও ব্যয় (আগস্ট/২০২০খ্রিঃ) পর্যন্ত		২০২০-২১ অর্থ বছরের আগস্ট/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তির হার (%)
				অবমুক্তি	ব্যয়	
আবর্তক ব্যয়						
৩১১১-কর্মকর্তাদের বেতন	৬৫.০০	১৮.০০	৪৭.৬১	৪.০০	১.৩০	২২.২২ %
৩১১২-কর্মচারীদের বেতন	৮০.০০	৫.০০	৬.৭৭	০.৬০	০.০০	১২.০০%
৩১১৩- ভাতাদি	১৩৫.০০	২৩.৮০	৪৬.৪৫	৪.৯০	২.২৮	২০.৫৯%
৩২১১-প্রশাসনিক ব্যয়	১০৭.০০	২৯.৩০	৫৫.২০	৪.৫৫	০.০০	১৫.৫৩%
৩২২১-ফি, চার্জ, কমিশন	১০.০০	৫.৪০	১.১৬	০.১০	০.০০	১.৮৫%
৩২৩১-অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %
৩২৪৩-পেট্রোল ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট	৮০.০০	৬.০০	১০.৬২	১.১০	০.০০	১৮.৩৩%
৩২৪৪- ভ্রমণ ও বদলী	১২২.০০	৪.০০	৬.০১	০.৫০	০.০০	১২.৫০%
৩২৫২-চিকিৎসা ও শৈল চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহ	৫০০.০০	৬.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
৩২৫৫-মুদ্রণ ও মনিহারি	২০.০০	৪.৫০	৬.৬৬	০.৮০	০.০০	১৭.৭৮%
৩২৫৬-সাধারণ সরবরাহ ও কাচামাল সামগ্রি	২৪৫১.০০	৮৫.০০	৩.২৭	০.০০	০.০০	০.০০%
৩২৫৭-কর্মচারি ভিন্ন অন্যান্যদের জন্য সম্মানি/পারিতোষিক	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%

০১.১.২০২০

৩২৫৮১-মেরামত ও সংরক্ষণ	২০.০০	১২.৫০	১৮.০১	১.৯৫	০.০০	১৫.০৬%
মোট আবর্তক ব্যয়=	৩৬২০.০০	২০০.০০	২০১.৭৭	১৮.৫০	৩.৫৮	৯.২৫%
মূলধন ব্যয় :						
৪১১১২-পূর্ত নির্মাণ	৯০১০৫.৩৬	১৩০০৫.০০	৪৪০৭৫.৩৬	২৫৬০.০০	২০০০.০০	১৯.৬৮%
৪১১২১-যানবাহন সরঞ্জামাদি	১২১.০০	০.০০	৮৫.১৯	০.০০	০.০০	০.০০%
৪১১২৩-যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	২৮৪২৫.৬৯	৪৪০০.০০	৩৫৭.৭৬	০.২৫	০.০০	০.০০৬%
৪১৪১১-ভূমি অধিগ্রহণ	১০৮৫৭.৫৮	২৪৩০.০০	৮৪২৭.৫৮	২৪৩০.০০	০.০০	১০০.০০%
মোট মূলধন ব্যয়=	১২৯৫০৯.৬৩	১৯৮৩৫.০০	৫২৯৪৫.৮৯	৪৯৯০.২৫	০.০০	২৫.১৬%
সর্বমোট=	১৩৩১২৯.৬৩	২০০৩৫.০০	৫৩১৪৭.৬৬ (৩৯.৯২ %)	৫০০৮.৭৫	২০০৩.৫৮ (১০%)	২৫.০০%

 ০১.১১.২০২০  
(মোঃ মনছুরুল আলম)

প্রকল্প পরিচালক

ফোন : ৪৯৩৫০৮২৬, মোবাঃ ০১৫৫৬৩২৩১০৬

E-mail: [pd40ttc\\_limt@yahoo.com](mailto:pd40ttc_limt@yahoo.com)

প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতি :

১। জনবল	ঃ	- অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক- ২টি পদ, ২ জন কর্মরত আছে। - আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে ড্রাইভার- ২ জন, অফিস সহায়ক- ২ জন ও পরিচ্ছন্নকর্মী- ১ জন, সর্বমোট ৫ জন কর্মরত আছে।
২। মটরযান	ঃ	- প্রকল্পের পিআইইউতে ১ (এক) টি জীপ ও ১ (এক) টি মাইক্রোবাস ব্যবহৃত হচ্ছে।
৩। যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	ঃ	-
৪। অফিস যন্ত্রপাতি	ঃ	১৩.৫৬ লক্ষ টাকার ২৪টি অফিস যন্ত্রপাতি পিআইইউতে ব্যবহৃত হচ্ছে।
৫। আসবাবপত্র	ঃ	৫.৮৬ লক্ষ টাকার ৩৯টি আসবাবপত্র পিআইইউতে ব্যবহৃত হচ্ছে।
৬। ভূমি অধিগ্রহণ	ঃ	আগস্ট/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত ৪০টি উপজেলায় জমি অধিগ্রহণ বাবদ মোট ৮৪২৭.৫৮ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে ন্যস্ত করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	মৌজা	জমির পরিমাণ	প্রাক্লিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দখল হস্তান্তরের তারিখ	কাজের অগ্রগতি
১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিঙ্গাইর	মানিকগঞ্জ	সিঙ্গাইর	১.৫০ একর	৪০০.০০	৬১০.০০	২৭-০৪-১৬	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দিঘলিয়া	খুলনা	সেনহাটি	১.৫০ একর	১০০.০০	৩১৯.২৫	২৭-১২-১৬	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পাইকগাছা	খুলনা	শিবের বাটি	১.৫০ একর	২৬২.৭০	১১৭.৯২	২৭-১২-১৬	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর	সেনগাঁও	১.৫০ একর	৫৭৩.৭৫	৫৪০.০০	০৮-০১-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কামারখন্দ	সিরাজগঞ্জ	ধোপাকান্দি	১.৫০ একর	৪০০.০০	১৫২.৭০	২৫-০১-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিরাজগঞ্জ সদর	সিরাজগঞ্জ	বাঐতারা	১.৫০ একর	১৫০.০০	১৪৬.৮৮	৩০-০১-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ	দর্শাপাড়	১.৫০ একর	১০০.০০	২৫.০০	০৬-০২-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কেশবপুর	যশোর	বায়েসা	১.৫০ একর	১০০.০০	৪৬.০০	০৭-০২-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পীরগঞ্জ	রংপুর	মকিমপুর	১.৫৪ একর	৪১.৬৩	১১২.৪০	০৮-০৩-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিংড়া	নাটোর	সেরকোল	১.৫০ একর	১০০.০০	৩০.০০	১৬-০৩-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গৌরনদী	বরিশাল	বড় কসবা	১.৫০ একর	২৫৮.০০	১৩৪.০৫	০২-০৫-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গঙ্গাচড়া	রংপুর	নবনৌদাস	১.৫০ একর	৩০.০০	৮৩.৬৯	০২-০৫-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কাপাসিয়া	গাজীপুর	তরগাঁও	১.৫০ একর	৪০০.০০	২০৬.৪৭	১৪-০৬-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মেলাদহ	জামালপুর	ফুলছিনা	১.৫০ একর	১২২.৪০	১২২.০০	০৫-০৭-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাউজান	চট্টগ্রাম	চিকদাইর	১.৫০ একর	১১৫.৩০	১১৭.৭৬	২৬-০৭-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মনোহরদি	নরসিংদী	গোতাশিয়া	১.৫০ একর	২৫০.০০	১১৮.১৩	৩০-০৭-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর	কামারখাম	১.৫০ একর	১৫৮.০০	৭৩.৫৫	২৩-০৮-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চিতলমারি	বাগেরহাট	শ্যামপাড়া	১.৫০ একর	২০০.০০	৪৯.০৮	২৪-০৮-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	শেরপুর সদর	শেরপুর	মধ্যবয়ড়া	১.৫০ একর	৪৫০.০০	৯৭.৮১	২৮-০৮-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মুন্সীগঞ্জ সদর	মুন্সীগঞ্জ	বড় কেওয়ার	১.৫০ একর	৭০০.০০	২৪৬.০৫	২৬-০৯-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা	হরিপুর	১.৫০ একর	৩০০.০০	৪৬৫.৬৫	০৮-১০-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	খানসামা	দিনাজপুর	গোবিন্দপুর	১.৫০ একর	৪০.০০	৪০.৫৬	০৮-১০-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মোহনপুর	রাজশাহী	বড়ইকুড়ি	১.৫০ একর	১৫০.০০	৭০.০০	১৯-১১-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নগরকান্দা	ফরিদপুর	জগদিয়াবালিয়া	১.৫০ একর	৪৮২.০০	৭৫.৭৬	২৪-১১-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাগরপুর	টাংগাইল	ডাঙ্গা	১.৫০ একর	৪৫০.০০	২৩২.৭০	১৩-১২-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মিঠামইন	কিশোরগঞ্জ	খিলাপাড়া	২.০০ একর	১৫৮.০০	১৩১.৭৫	১৯-১২-১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দশমিনা	পটুয়াখালী	লক্ষ্মীপুর	১.৫০ একর	১৫৮.০০	৯০.৬৩	২৩-০১-১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।

০২.২.১০

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	মোজা	জমির পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দখল হস্তান্তরের তারিখ	কাজের অগ্রগতি
২৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাণীনগর	নওগাঁ	বালুভরা	১.৫০ একর	১০২.৪০	১৫৩.১০	২৩-০১-১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হাতিবান্দা	লালমনিরহাট	টংভান্দা ও পঃ বেজগ্রাম	১.৫০ একর	১৫৮.০০	৩৮.২৫	১২-০২-১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নারায়ণগঞ্জ সদর	নারায়ণগঞ্জ	জালকুড়ি	১.৫০ একর	৯০০.০০	১০৬৪.১০	২০-০২-১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সুজানগর	পাবনা	ভবানীপুর	১.৫০ একর	১৯.০০	২৫৫.৬৮	১৯-০৩-১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দাউদকান্দি	কুমিল্লা	ইছাপুর	১.৫৫ একর	৩০০.০০	৩০১.২৩	২২-০৩-১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম	হারামিয়া	১.৫০ একর	১৫৮.০০	৪২.৬১	২৬-০৪-১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	ফেঞ্চুগঞ্জ	সিলেট	মল্লিকপুর	১.৫০ একর	২০০.০০	১২৭.৬১	০৮-০৫-১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	টুঙ্গিপাড়া	গোপালগঞ্জ	গিমাডাঙ্গা	১.৬১ একর	১৫৮.০০	৬৫.৯৬	০৬-০৬-১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	শ্রীপুর	১.৫০ একর	৩০০.০০	৮১৭.৮৪	২৮-১১-১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	আনন্দপুর	১.৫৭ একর	৪০.০০	৬১.২০	০৫-১২-১৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রামু	কক্সবাজার	নোনাছড়ি	১.৫৪৫ একর	৪১.০০	৯৯.১৯	১০-০২-১৯	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কালিহাতি	টাংগাইল	সিলিমপুর	১.৫০ একর	৪৫০.০০	৪৪১.৩৭	২৭-০৫-১৯	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৪০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	বড়লেখা	মৌলভীবাজার	কাঠালতলী	১.৫০ একর	১৩১.৪০	৫০৩.৬৫	২৭-০৬-১৯	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৪১.	ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি	সদর/সিটি কর্পোরেশন	চট্টগ্রাম	বাকলিয়া	২.৫০ একর	১২৫০.০০	০.০০	---	আইএমটি চট্টগ্রামে জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম প্রাক্কলিত মূল্য প্রেরণ করেছেন।
সর্বমোট=						১০৮৫৭.৫৮	৮৪২৭.৫৮		

০১.১.২০২০

৭। নির্মাণ ও পূর্ত

: আগস্ট /২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত পূর্ত ও নির্মাণ কাজ বাবদ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে মোট ৪৬০৭৫.৩৬ লক্ষ টাকা ন্যস্ত করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্মাণ কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিরাজগঞ্জ সদর	সিরাজগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	১৬০৭.১৯	৯২%	নির্মাণ কাজ চলছে।
২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পীরগঞ্জ	রংপুর	২১৬৬.৯৯	১৫১৪.৮২	৯২%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সুজানগর	পাবনা	২১৬৬.৯৯	২০৯৬.৪৯	৯২%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	খানসামা	দিনাজপুর	২১৬৬.৯৯	১৫৬৬.৮৪	৯০%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর	২১৬৬.৯৯	১৯৮৮.০২	৯০%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দিঘলিয়া	খুলনা	২১৬৬.৯৯	১৬৫৬.৫৯	৮৯%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মনোহরদি	নরসিংদী	২১৬৬.৯৯	১৮৪২.৭০	৮৯%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মুন্সীগঞ্জ সদর	মুন্সীগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	১৭৬৫.৫০	৮৭%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কামারখন্দ	সিরাজগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	১৩৯৮.০১	৮৬%	নির্মাণ কাজ চলছে।
১০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিঙ্গাইর	মানিকগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	১৫৪৫.৫০	৮২%	নির্মাণ কাজ চলছে।
১১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কেশবপুর	যশোর	২১৬৬.৯৯	১২৭২.৪৮	৮০%	নির্মাণ কাজ চলছে।
১২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গঙ্গাচড়া	রংপুর	২১৬৬.৯৯	১৪৩৩.৫১	৭৭%	নির্মাণ কাজ চলছে।
১৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মেলাদহ	জামালপুর	২১৬৬.৯৯	১৫৯৯.১৩	৭৩%	নির্মাণ কাজ চলছে।
১৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ	২১৬৬.৯৯	১৬৬৯.৬৫	৭২%	নির্মাণ কাজ চলছে।
১৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পাইকগাছা	খুলনা	২১৬৬.৯৯	১০৫০.৮৫	৬৭%	নির্মাণ কাজ চলছে।
১৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কাপাসিয়া	গাজীপুর	২১৬৬.৯৯	১৫২৫.০০	৬৭%	নির্মাণ কাজ চলছে।
১৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাউজান	চট্টগ্রাম	২১৬৬.৯৯	১৬৩৫.৭৯	৬৭%	নির্মাণ কাজ চলছে।
১৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা	২১৬৬.৯৯	১৫৮১.০০	৬৭%	নির্মাণ কাজ চলছে।
১৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	শেরপুর সদর	শেরপুর	২১৬৬.৯৯	১৪১৪.০০	৬৫%	নির্মাণ কাজ চলছে।
২০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম	২১৬৬.৯৯	১৪৫৪.৬৯	৬৫%	নির্মাণ কাজ চলছে।
২১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নগরকান্দা	ফরিদপুর	২১৬৬.৯৯	১৩০৭.০৫	৬২%	নির্মাণ কাজ চলছে।
২২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চিতলমারি	বাগেরহাট	২১৬৬.৯৯	১০৮৭.৮৪	৬০%	নির্মাণ কাজ চলছে।
২৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হাতিবান্দা	লালমনিরহাট	২১৬৬.৯৯	৯৩৮.৭৭	৫৮%	নির্মাণ কাজ চলছে।
২৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নারায়ণগঞ্জ সদর	নারায়ণগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	১০৬৮.১৬	৫৬%	নির্মাণ কাজ চলছে।
২৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কালিহাতি	টাংগাইল	২১৬৬.৯৯	১৫৪১.৫০	৫৫%	নির্মাণ কাজ চলছে।
২৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাণীনগর	নওগাঁ	২১৬৬.৯৯	৯২৩.৮০	৫৫%	নির্মাণ কাজ চলছে।
২৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাগরপুর	টাংগাইল	২১৬৬.৯৯	৫৮১.৯০	৪৬%	নির্মাণ কাজ চলছে।
২৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মোহনপুর	রাজশাহী	২১৬৬.৯৯	৭০২.০০	৪৫%	নির্মাণ কাজ চলছে।
২৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দশমিনা	পটুয়াখালী	২১৬৬.৯৯	১১৬৫.৫০	৪২%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৩০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	টুঙ্গিপাড়া	গোপালগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	১০২০.০০	৪০%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৩১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মিঠামইন	কিশোরগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	১০৩২.০০	৩৯%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৩২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	২১৬৬.৯৯	৮৮৫.৫০	৩৮%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৩৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	ফেঞ্চুগঞ্জ	সিলেট	২১৬৬.৯৯	৭১৪.০০	৩২%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৩৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর	২১৬৬.৯৯	৫১৫.৬১	৩২%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৩৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিংড়া	নাটোর	২১৬৬.৯৯	৭২৯.৮২	২৯%	নির্মাণ কাজ চলছে।

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্মাণ কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
৩৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	২০০.০০	১৯%	নির্মাণ কাজ চলছে।
৩৭	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রামু	কক্সবাজার	২১৬৬.৯৯	৫.২৭	----	নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে।
৩৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দাউদকান্দি	কুমিল্লা	২১৬৬.৯৯	২৯.৯২	----	নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে।
৩৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	বড়লেখা	মৌলভীবাজার	২১৬৬.৯৯	০.৪৬	----	নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু করা হবে।
৪০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গৌরনদী	বরিশাল	২১৬৬.৯৯	৮.৫০	----	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
৪১.	ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি	সদর/সিটি কর্পোরেশন	চট্টগ্রাম	৩৪২৫.৭৬	০.০০	----	জমি এখনো বুঝে পাওয়া যায়নি।
	সর্বমোট=			৯০১০৫.৩৬	৪৬০৭৫.৩৬		

নোট :

- ১। অধিগ্রহণ বাবদ জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে সর্বমোট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৮৪২৭.৫৮ লক্ষ টাকা (আগস্ট/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত)।
- ২। জমির দখল পাওয়া গেছে-৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের, আইএমটি চট্টগ্রামে জমি এখনো বুঝে পাওয়া যায়নি।
- ৩। জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি: ৯৯%।
- ৪। পূর্ত নির্মাণ কাজ বাবদ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে (আগস্ট/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত) সর্বমোট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে: ৪৬০৭৫.৩৬ লক্ষ টাকা (২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৬১৯.৩২ + ২০১৭-১৮ অর্থ বছর ৯৭২০.৪২ + ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৭৪৭০.৪৯ + ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৬২৬৫.১৩ + ২০২০-২১ অর্থ বছরের ২০০০.০০ লক্ষ টাকা)
- ৫। নির্মাণ কাজের অগ্রগতি:
  - ক) নির্মাণ কাজ চলমান: দশমিনা, চাঁদপুর সদর, রাউজান, সন্দ্বীপ, নাঙ্গলকোট, আলফাডাঙ্গা, নগরকান্দা, কাপাসিয়া, মেলান্দহ, মিঠামইন, সিঙ্গাইর, মুন্সীগঞ্জ সদর, হালুয়াঘাট, নারায়ণগঞ্জ সদর, শেরপুর সদর, নাগরপুর, মনোহরদী, চিতলমারী, কেশবপুর, টুঙ্গিপাড়া, মোহনপুর, দিঘলিয়া, পাইকগাছা, রাণীনগর, সিংড়া, সুজানগর, সিরাজগঞ্জ সদর, কামারখন্দ, হাতিবান্ধা, গঙ্গাচড়া, পীরগঞ্জ, খানসামা, হবিগঞ্জ সদর, ফেঞ্চুগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কালিহাতি, রামু (ভূমি উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছিল বন্যার কারণে বর্তমানে নির্মাণ কাজ বন্ধ আছে), দাউদকান্দি : ৩৮টি।
  - খ) কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে: গৌরনদী : ১টি।
  - গ) কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে শীঘ্রই নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে: বড়লেখা ১টি।
- ৬। পূর্ত ও নির্মাণ কাজের বাস্তব গড় অগ্রগতি: ৫৬%।
- ৭। প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি: ৫৯%।
- ৮। ২০২০-২১ অর্থ বছরের মোট ব্যয়: ২০০৩.৫৮ লক্ষ টাকা (রাজস্ব: ৩.৫৮ + সম্পদ সংগ্রহ: ০.০০ + অধিগ্রহণ: ০০ + পূর্ত: ২০০০.০০)।
- ৯। আগস্ট/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয়: ৫৫১৫১.২৪ লক্ষ টাকা (রাজস্ব: ২০৫.৩৫ + সম্পদ সংগ্রহ: ৪৪২.৯৫ + অধিগ্রহণ: ৮৪২৭.৫৮ + পূর্ত: ৪৬০৭৫.৩৬)।
- ১০। ২০২০-২১ অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি: ১০%
- ১১। ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: ৪১.৪৩%

০৩.০৯.২০২০  
(মোঃ মনছুরুল আলম)  
প্রকল্প পরিচালক