

ADCT)

Mr. Kharshad
Pte. Appld

০৬/১০/২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ)
৪০টি টিটিসি ও ০১টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
www.bmet.gov.bd

স্মারক নং-৪৯.০১.০০০০.৩৩৭.১৬.০১২.২২- ১৭৯

তারিখ : ১৬ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
০১ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: অক্টোবর/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের অক্টোবর/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামোতাবেক।

০১/১০/২০২২

মো: সাইফুল হক চৌধুরী
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
ফোন: ৪৯৩৫০৮২৬

E-mail: pd40ttc_limt@yahoo.com

বিতরণ : (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ১। সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ৭১-৭২ প্রবাসী কল্যাণ ভবন, রমনা, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৪। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, রমনা, ঢাকা। অতিরিক্ত
- ৫। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, রমনা, ঢাকা।
- ৭। পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিচালনা), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৮। পরিচালক (প্রশিক্ষণ মান ও পরিকল্পনা), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৯। সিস্টেম এনালিস্ট (আইটি বিভাগ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ১০। অফিস কপি।

“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন
(১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের অক্টোবর /২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন।

মন্ত্রণালয়ের নাম	:	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	:	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
প্রকল্পের নাম	:	“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প।
প্রকল্পের মেয়াদ	:	মূল: ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত। ১ম সংশোধিত: ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে: ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত।
একনেক কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ	:	মূল: ২৪/১১/২০১৫ খ্রিঃ ১ম সংশোধিত: ২২/০৯/২০২০ খ্রিঃ
প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মূল: ১৩৩১২৯.৬৩ লক্ষ টাকা (জিওবি) ১ম সংশোধিত: ১৬৬৭০৭.৯২ লক্ষ টাকা (জিওবি)
অক্টোবর/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ও (অগ্রগতি%)	:	৯৯০০২.৩১ লক্ষ টাকা (৫৯.৩৯%)
পূর্তনির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি	:	৭৩%
২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	২৩৩৮৮.০০ লক্ষ টাকা
২০২২-২৩ অর্থ বছরের অবমুক্তি	:	১০৪৪৪.০০ লক্ষ টাকা (১ম কিস্তি ও ২য় কিস্তি)
২০২২-২৩ অর্থ বছরের অক্টোবর/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয় ও অগ্রগতি	:	৫৩৫০.০৬ লক্ষ টাকা (২২.৮৮%)

প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের তথ্যাদি

অঙ্গের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরডিপিপি বরাদ্দ	প্রকল্পের শুরু হতে জুন/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থ বছরের মোট অবমুক্তি ও ব্যয় অক্টোবর/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত শতকরা হার (%)		২০২২-২৩ অর্থ বছরের অক্টোবর/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়ের হার (%)
				অবমুক্তি	ব্যয়	
আবর্তক ব্যয়						
৩১১১-কর্মকর্তাদের বেতন	৯০.০০	১৫.০০	৬৩.২৯	৬.৫০	২.১৫	১৪.৩৩%
৩১১২-কর্মচারীদের বেতন	২০.০০	০.০০	৮.৯০	-	০.০০	০.০০%
৩১১৩- ভাতাদি	১১৯.২০	২১.৫৩	৬৪.৮৬	৯.০০	১.২১	৫.৬২%
৩২১১-প্রশাসনিক ব্যয়	১৭৬.২০	৪২.৫৫	৯৩.৪৩	১৩.৪৫	৪.৭৯	১১.২৫%
৩২২১-ফি, চার্জ, কমিশন	১১.০০	২.৪৪	১.১৬	-	০.০০	০.০০%
৩২৩১-অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২০.০০	৫.০০	০০	-	০.০০	০.০০%
৩২৪৩১-পেট্রোল ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট	৩৫.০০	৬.৪৫	১৮.২০	৩.৫০	১.৩৮	২১.৩৯%
৩২৪৪১- ভ্রমণ ও বদলী	১৫.১৫	২.০০	৭.৬৭	০.৫০	০.১৪	৭.০০%

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতি :

১। জনবল	:	- অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ২টি পদ, ২ জন কর্মরত আছে। - আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে ড্রাইভার ২ জন, অফিস সহায়ক ২ জন ও পরিচ্ছন্নকর্মী ১ জন, সর্বমোট ৫ জন কর্মরত আছে।
২। মটরযান	:	- প্রকল্পের পিআইইউতে ১ (এক) টি জীপ ও ১ (এক) টি মাইক্রোবাস ব্যবহৃত হচ্ছে।
৩। অফিস যন্ত্রপাতি	:	১৩.৫৬ লক্ষ টাকার ২৪টি অফিস যন্ত্রপাতি পিআইইউতে ব্যবহৃত হচ্ছে।
৪। আসবাবপত্র	:	৫.৮৬ লক্ষ টাকার ৩৯টি আসবাবপত্র পিআইইউতে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া আসবাবপত্র সরবরাহের জন্য গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগ, ঢাকাকে ৪৩৩৮.৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
৫। ভূমি অধিগ্রহণ	:	অক্টোবর/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত ৪০টি উপজেলায় জমি অধিগ্রহণ বাবদ মোট ১৩৫৯৪.৮৭ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে ন্যস্ত করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	মৌজা	জমির পরিমাণ	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দখল হস্তান্তরের তারিখ	মন্তব্য
১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিঙ্গাইর	মানিকগঞ্জ	সিঙ্গাইর	১.৫০ একর	৬১০.০০	৬১০.০০	২৭-০৪-১৬	
২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দিঘলিয়া	খুলনা	সেনহাটি	১.৫০ একর	৩১৯.২৫	৩১৯.২৫	২৭-১২-১৬	
৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পাইকগাছা	খুলনা	শিবের বাটি	১.৫০ একর	১১৭.৯২	১১৭.৯২	২৭-১২-১৬	
৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর	সেনগাঁও	১.৫০ একর	৫৪০.০০	৫৪০.০০	০৮-০১-১৭	
৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কামারখন্দ	সিরাজগঞ্জ	ধোপাকান্দি	১.৫০ একর	১৫২.৭০	১৫২.৭০	২৫-০১-১৭	
৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিরাজগঞ্জ সদর	সিরাজগঞ্জ	বাত্রীতারা	১.৫০ একর	১৪৬.৮৮	১৪৬.৮৮	৩০-০১-১৭	
৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ	দর্শাপাড়	১.৫০ একর	২৫.০০	২৫.০০	০৬-০২-১৭	
৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কেশবপুর	যশোর	বায়েসা	১.৫০ একর	৪৬.০০	৪৬.০০	০৭-০২-১৭	
৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পীরগঞ্জ	রংপুর	মকিমপুর	১.৫৪ একর	১১২.৪০	১১২.৪০	০৮-০৩-১৭	
১০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিংড়া	নাটোর	সেরকোল	১.৫০ একর	৩০.০০	৩০.০০	১৬-০৩-১৭	
১১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গৌরনদী	বরিশাল	বড় কসবা	১.৫০ একর	১৩৪.০৫	১৩৪.০৫	০২-০৫-১৭	
১২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গঙ্গাচড়া	রংপুর	নবনীদাস	১.৫০ একর	৮৩.৬৯	৮৩.৬৯	০২-০৫-১৭	
১৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কাপাসিয়া	গাজীপুর	তরগাঁও	১.৫০ একর	২০৬.৪৭	২০৬.৪৭	১৪-০৬-১৭	
১৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মেলান্দহ	জামালপুর	ফুলছিন্না	১.৫০ একর	১২২.০০	১২২.০০	০৫-০৭-১৭	
১৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাউজান	চট্টগ্রাম	চিকদাহির	১.৫০ একর	১১৭.৭৬	১১৭.৭৬	২৬-০৭-১৭	
১৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মনোহরদি	নরসিংদী	গোতাশিয়া	১.৫০ একর	১১৮.১৩	১১৮.১৩	৩০-০৭-১৭	
১৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর	কামারগ্রাম	১.৫০ একর	৭৩.৫৫	৭৩.৫৫	২৩-০৮-১৭	
১৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চিতলমারি	বাগেরহাট	শ্যামপাড়া	১.৫০ একর	৪৯.০৮	৪৯.০৮	২৪-০৮-১৭	
১৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	শেরপুর সদর	শেরপুর	মধ্যবয়ড়া	১.৫০ একর	৯৭.৮১	৯৭.৮১	২৮-০৮-১৭	
২০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মুন্সীগঞ্জ সদর	মুন্সীগঞ্জ	বড় কেওয়ার	১.৫০ একর	২৪৬.০৫	২৪৬.০৫	২৬-০৯-১৭	
২১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা	হরিপুর	১.৫০ একর	৪৬৫.৬৫	৪৬৫.৬৫	০৮-১০-১৭	
২২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	খানসামা	দিনাজপুর	গোবিন্দপুর	১.৫০ একর	৪০.৫৬	৪০.৫৬	০৮-১০-১৭	
২৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মোহনপুর	রাজশাহী	বড়ইকুড়ি	১.৫০ একর	৭০.০০	৭০.০০	১৯-১১-১৭	



ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	মৌজা	জমির পরিমাণ	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দখল হস্তান্তরের তারিখ	মন্তব্য
২৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নগরকান্দা	ফরিদপুর	জগদিয়াবালিয়া	১.৫০ একর	৭৫.৭৬	৭৫.৭৬	২৪-১১-১৭	
২৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাগরপুর	টাংগাইল	ডাঙ্গা	১.৫০ একর	২৩২.৭০	২৩২.৭০	১৩-১২-১৭	
২৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মিঠামইন	কিশোরগঞ্জ	খিলাপাড়া	২.০০ একর	১৩১.৭৫	১৩১.৭৫	১৯-১২-১৭	
২৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দশমিনা	পটুয়াখালী	লক্ষ্মীপুর	১.৫০ একর	৯০.৬৩	৯০.৬৩	২৩-০১-১৮	
২৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাণীনগর	নওগাঁ	বালুভরা	১.৫০ একর	১৫৩.১০	১৫৩.১০	২৩-০১-১৮	
২৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হাতিবান্দা	লালমনিরহাট	টংডাঙ্গা ও পঃ বেজগ্রাম	১.৫০ একর	৩৮.২৫	৩৮.২৫	১২-০২-১৮	
৩০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নারায়ণগঞ্জ সদর	নারায়ণগঞ্জ	জালকুড়ি	১.৫০ একর	১০৬৪.১০	১০৬৪.১০	২০-০২-১৮	
৩১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সুজানগর	পাবনা	ভবানীপুর	১.৫০ একর	২৫৫.৬৮	২৫৫.৬৮	১৯-০৩-১৮	
৩২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দাউদকান্দি	কুমিল্লা	ইছাপুর	১.৫৫ একর	৩০১.২৩	৩০১.২৩	২২-০৩-১৮	
৩৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম	হারামিয়া	১.৫০ একর	৪২.৬১	৪২.৬১	২৬-০৪-১৮	
৩৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	ফেঞ্চুগঞ্জ	সিলেট	মল্লিকপুর	১.৫০ একর	১২৭.৬১	১২৭.৬১	০৮-০৫-১৮	
৩৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	টুঙ্গিপাড়া	গোপালগঞ্জ	গিমাডাঙ্গা	১.৬১ একর	৬৫.৯৬	৬৫.৯৬	০৬-০৬-১৮	
৩৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	শ্রীপুর	১.৫০ একর	৮১৭.৮৪	৮১৭.৮৪	২৮-১১-১৮	
৩৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	আনন্দপুর	১.৫৭ একর	৬১.২০	৬১.২০	০৫-১২-১৮	
৩৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রামু	কক্সবাজার	নোনাছড়ি	১.৫৪৫ একর	৯৯.১৯	৯৯.১৯	১০-০২-১৯	
৩৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কালিহাতি	টাংগাইল	সিলিমপুর	১.৫০ একর	৪৪১.৩৭	৪৪১.৩৭	২৭-০৫-১৯	
৪০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	বড়লেখা	মৌলভীবাজার	কাঠালতলী	১.৫০ একর	৫০৩.৬৫	৫০৩.৬৫	২৭-০৬-১৯	
৪১.	ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি	সদর/সিটি কর্পোরেশন	চট্টগ্রাম	বাকলিয়া	২.৫০ একর	৬০৫০.০০	৫১৬৭.২৯	২৫-০৮-২১	
	সর্বমোট=					১৪৪৭৭.৫৮	১৩৫৯৪.৮৭		

৬। নির্মাণ ও পূর্ত

ঃ অক্টোবর/২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত পূর্ত ও নির্মাণ কাজ বাবদ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে মোট ৮০৪৫৭.৩৯ লক্ষ টাকা ন্যস্ত করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	টিটিসির নাম	জেলা	আরডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অক্টোবর/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত গণপূর্ত অধিদপ্তরের ন্যস্তকৃত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সেপ্টেম্বর/২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত পূর্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি (%)	অক্টোবর/২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত পূর্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি (%)
১.	পীরগঞ্জ টিটিসি	রংপুর	২০৯২.০৭	১৬৭৯.৫১	৯৯.৫%	৯৯.৫%
২.	সুজানগর টিটিসি	পাবনা	২৫০০.৮৬	২৪৮১.০৭	৯৯%	৯৯%
৩.	মনোহরদি টিটিসি	নরসিংদী	২১৮১.১৯	২০০৯.৬২	৯৯%	৯৯%
৪.	সিরাজগঞ্জ সদর টিটিসি	সিরাজগঞ্জ	২৯৫৯.৮৬	২০৬৩.২০	৯৭%	৯৭%
৫.	মুন্সীগঞ্জ সদর টিটিসি	মুন্সীগঞ্জ	২৪৭৬.০৫	২২৩৩.৭৫	৯৮%	৯৮%
৬.	খানসামা টিটিসি	দিনাজপুর	২১৩১.৪২	১৮২১.১০	৯৮%	৯৮%
৭.	আলফাডাঙ্গা টিটিসি	ফরিদপুর	২৩১১.০৪	২২৯৪.২৩	৯৯%	৯৯%
৮.	দিঘলিয়া টিটিসি	খুলনা	২৩৮৩.২৩	২১৫১.০৬	৯৫%	৯৫%
৯.	কামারখন্দ টিটিসি	সিরাজগঞ্জ	২২৩১.৮৫	১৯৭৫.৯০	৯৬%	৯৬%
১০.	সিঙ্গাইর টিটিসি	মানিকগঞ্জ	৩৬৬৬.৪৮	৩০১০.২৯	৯০%	৯০%
১১.	গঙ্গাচড়া টিটিসি	রংপুর	২০৪৪.৬৪	১৮৪৮.২৭	৯৭%	৯৭%
১২.	হালুয়াঘাট টিটিসি	ময়মনসিংহ	২৪৪৬.৭০	২২৮১.০৬	৯৯%	৯৯%
১৩.	কেশবপুর টিটিসি	যশোর	২২২৬.৩৬	১৭১৩.৮০	৯৫%	৯৫%
১৪.	মেলান্দহ টিটিসি	জামালপুর	২২০৮.৮৬	২০৮৫.৬৪	৯৮%	৯৮%
১৫.	রাউজান টিটিসি	চট্টগ্রাম	২৬২১.৪৫	২৫৩৫.৮৬	৯৮%	৯৮%
১৬.	নাঙ্গলকোট টিটিসি	কুমিল্লা	২৪৬৩.৩৪	২২৩৬.৭১	৯৯%	৯৯%
১৭.	কাপাসিয়া টিটিসি	গাজীপুর	২৩১২.০৬	২১২৩.২৪	৯৯%	৯৯%
১৮.	শেরপুর সদর টিটিসি	শেরপুর	২১৬৫.৬০	২০৮২.৫৭	৯৯%	৯৯%
১৯.	সন্দ্বীপ টিটিসি	চট্টগ্রাম	২২৮৮.৯৯	২১২৯.৮৮	৯৮%	৯৮%
২০.	পাইকগাছা টিটিসি	খুলনা	২৭৪৬.৫৮	১৯২০.২৫	৮৫%	৮৫%
২১.	কালিহাতি টিটিসি	টাংগাইল	২৪২০.২৬	২০৮২.৯৯	৯৮%	৯৮%
২২.	হাতিবাঁধা টিটিসি	লালমনিরহাট	২২৪৮.০৫	১৯০৯.৭৩	৯০%	৯০%
২৩.	নগরকান্দা টিটিসি	ফরিদপুর	২২৭১.৪৭	১৮৯১.৪০	৮৮%	৮৮%
২৪.	নারায়ণগঞ্জ সদর টিটিসি	নারায়ণগঞ্জ	২৩৩৭.৬২	২২২৭.২৭	৭৯%	৭৯%
২৫.	চিতলমারি টিটিসি	বাগেরহাট	২৪৯০.৮২	২০৫৬.৬৫	৭০%	৭০%
২৬.	রাণীনগর টিটিসি	নওগাঁ	২৫২১.৪৬	১৫৮৬.৯০	৯২%	৯২%
২৭.	নাগরপুর টিটিসি	টাংগাইল	২৪৬৩.২২	১৬০৪.৭৯	৯৭%	৯৭%

ক্রঃ নং	টিটিসির নাম	জেলা	আরডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অক্টোবর/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত গণপূর্ত অধিদপ্তরের ন্যস্তকৃত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সেপ্টেম্বর/২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত পূর্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি	অক্টোবর/২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত পূর্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি (%)
২৮.	মোহনপুর	টিটিসি	রাজশাহী	২২১৭.৫১	১৬৪৪.৬১	৯৫%
২৯.	দশমিনা	টিটিসি	পটুয়াখালী	২২০৩.৪৯	২০৯৯.৩০	৮৫%
৩০.	টুঙ্গিপাড়া	টিটিসি	গোপালগঞ্জ	২২৮২.৬২	১৯৮৭.৫৯	৯০%
৩১.	মিঠামইন	টিটিসি	কিশোরগঞ্জ	২৫৮৬.৬৪	২৪৮৬.৫১	৯৯%
৩২.	চৌদ্দগ্রাম	টিটিসি	কুমিল্লা	২৪০২.৪০	২৩০০.১৬	৯৯%
৩৩.	ফেঞ্চুগঞ্জ	টিটিসি	সিলেট	২৪৪৪.৭৪	২২৬৩.১৫	৮৭%
৩৪.	চাঁদপুর সদর	টিটিসি	চাঁদপুর	২৯৩৪.৫২	১৮০৮.১৭	৬৮%
৩৫.	সিংড়া	টিটিসি	নাটোর	৩৪০৫.৩৮	২৩৪৬.৩০	৯০%
৩৬.	হবিগঞ্জ সদর	টিটিসি	হবিগঞ্জ	২৫৬১.০০	১০২৪.৩৫	৪০%
৩৭.	দাউদকান্দি	টিটিসি	কুমিল্লা	২৪৩৬.৭২	২০৩৭.৭২	৮০%
৩৮.	গৌরনদী	টিটিসি	বরিশাল	২৫৩০.৯০	১৭৬৬.৫১	৮০%
৩৯.	বড়লেখা	টিটিসি	মৌলভীবাজার	২৫১৮.৬৯	১৩০৭.১৩	৪২%
৪০.	রামু	টিটিসি	কক্সবাজার	২৩৬৪.১০	১০৬৭.৬৭	৫০%
৪১.	চট্টগ্রাম	আইএমটি	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	৭৩১৭.৪২	৫.০০	১%
৪২.	ফেনী সদর	টিটিসি	ফেনী	৩৫০.০০	২৭৬.১৯	৭৫%
			সর্বমোট=	১০৫৭৬৭.৬৬	৮০৪৫৭.৩৯	

নোট :

- ১। জমি অধিগ্রহণ বাবদ জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে সর্বমোট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১৩৫৯৪.৮৭ লক্ষ টাকা (অক্টোবর/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত)।
- ২। জমির দখল পাওয়া গেছে-৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ০১টি আইএমটি।
- ৩। জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি: ১০০%।
- ৪। পূর্ত নির্মাণ কাজ বাবদ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে (অক্টোবর/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত) সর্বমোট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে: ৮০৪৫৭.৩৯ লক্ষ টাকা (২০১৬-১৭ অর্থবছরে-৬১৯.৩২, ২০১৭-১৮ অর্থবছর ৯৭২০.৪২, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৭৪৭০.৪৯, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৬২৬৫.১৩, ২০২০-২১ অর্থবছরের ১৭৪২২.৪২ লক্ষ টাকা, ২০২১-২২ অর্থবছরের ১৩৮০৪.৪৩ লক্ষ টাকা, ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৫১৫৫.১৭ লক্ষ টাকা)।
- ৫। অক্টোবর/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয়: ৯৯০০২.৩১ লক্ষ টাকা (রাজস্ব-৩০৬.৪৪ সম্পদ সংগ্রহ-৪৬১২.২৬, ম্যুরাল-৩১.৩৫, ভূমি অধিগ্রহণ-১৩৫৯৪.৮৭ ও পূর্ত নির্মাণ-৮০৪৫৭.৩৯ লক্ষ টাকা)।
- ৬। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের মোট ব্যয়: ৫৩৫০.০৬ লক্ষ টাকা (রাজস্ব: ১১.৮০ + সম্পদ সংগ্রহ: ১৬৯.৩১ + ম্যুরাল-১৩.৭৮ + অধিগ্রহণ: ০.০০ + পূর্ত: ৫১৫৫.১৭)।
- ৭। পূর্ত নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি: ৭৩%
- ৮। নির্মাণ কাজের অগ্রগতি: নির্মাণ কাজ চলমান: দশমিনা, চাঁদপুর সদর, রাউজান, সন্দ্বীপ, নাঙ্গলকোট, আলফাডাঙ্গা, নগরকান্দা, কাপাসিয়া, মেলান্দহ, মিঠামইন, সিঙ্গাইর, মুন্সীগঞ্জ সদর, হালুয়াঘাট, নারায়ণগঞ্জ সদর, শেরপুর সদর, নাগরপুর, মনোহরদী, চিতলমারী, কেশবপুর, টুঙ্গিপাড়া, মোহনপুর, দিঘলিয়া, পাইকগাছা, রাণীনগর, সিংড়া, সুজানগর, সিরাজগঞ্জ সদর, কামারখন্দ, হাতিবান্ধা, গঙ্গাচড়া, পীরগঞ্জ, খানসামা, হবিগঞ্জ সদর, ফেঞ্চুগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কালিহাতি, দাউদকান্দি, বড়লেখা, গৌরনদী, রামু।

মো: সাইফুল হক চৌধুরী

প্রকল্প পরিচালক